

БАТЛАВ:
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА



С.БАТБОЛД

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН БАГЦЫН УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БУЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ,
САНХҮҮЖИЛТИЙН 2022 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ

/2022.01.01-2022.09.30/

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XV	ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД			1,296,189.2	230,790.6	119,240.0	33.1	51.7		
XV.1	Авто зам			1,236,867.4	201,590.4	104,579.9	32.0	51.9		
XV.1.1	I. Барилга байгууламж			1,220,856.1	195,585.5	101,875.9	31.5	52.1		
	Шилжих			420,281.5	127,676.9	71,659.1	69.4	56.1		
XV.1.1.1	FM-104.5 радиогийн хажуугийн 250 метр замыг асфальтан зам болгох, сансрын колонкийн арын төв зам хүртэлх /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2016	2023	500.0	172.6		55.5	0.0	1.2016.04.20 2.2016.07.04	"Бумбат даваа" ХХК
XV.1.1.2	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум, 1, 2, 8 дугаар баг/	2021	2022	3,500.0	2,135.1	1,449.3	79.4	67.9	1.2021.05.10 2.2021.08.13	"ОДНД" ХХК
XV.1.1.3	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.8 км /Булган, Булган сум, 4 дүгээр баг, Зүүн түрүү/	2019	2022	1,680.0	169.7	142.8	98.3	84.2	1.2019.04.23 1.2019.07.31 2.2019.10.02	"Жи Пи Экспресс финанс" ХХК
XV.1.1.4	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 дахь үе шат /Дархан-Уул, Дархан сум, 6, 7 дугаар баг/	2021	2022	2,143.5	1,142.6	330.8	62.1	28.9	1.2021.03.30 2.2021.05.14	"Дархан АЗЗА" ТӨХК
XV.1.1.5	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Увс, Улаангом сум, 12 дугаар баг/	2019	2022	3,000.0	260.3	216.4	98.5	83.1	1.2019.04.19 2.2019.06.03	"Мотор сервис" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XV.1.1.15	Гудамж төсөл /Завхан, Улиастай сум/	2019	2022	9,800.0	310.0		96.1	0.0	1.2019.04.23 2.2019.06.11	"Төгс зам" ХХК
XV.1.1.16	Гэр хорооллын дундах авто замын дэд бүтцийг сайжруулах, шинэчлэх /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2021	2022	3,000.0	2,000.0		0.0	0.0	1.2021.08.13 2.2021.10.22	"Ди вай кэй би" ХХК
XV.1.1.17	Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/	2019	2022	49,368.2	15,543.0	11,648.7	91.3	74.9	1.2019.02.22 2.2019.04.19	"Билэгт зам" ХХК
XV.1.1.18	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	2019	2022	47,906.1	25,307.3	13,372.4	67.2	52.8		
XV.1.1.18.1	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/ Багц-1				9,345.7	7,329.9	90.1	78.4	1.2021.05.03 1.2021.07.19 2.2021.09.09	"Анандын зам" ХХК
XV.1.1.18.2	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/ Багц-2	2019	2022	47,906.1	8,582.6	3,315.1	38.8	38.6	1.2021.05.03 1.2021.07.19 1.2021.10.06 2.2022.03.16	"Өсөх урам" ХХК, "Жи Пи Экспресс пинанс" ХХК-ийн түншлэл
XV.1.1.18.3	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/ Багц-3				7,379.0	2,727.4	37.0	37.0	1.2021.12.30 1.2022.02.18 1.2022.03.28 1.2022.06.09 2.2022.07.05	"ЗЗБ" ХХК, "Анандын зам" ХХК-ийн түншлэл
XV.1.1.19	Дөмөг захын уулзвараас 6 дугаар хороолол хүртэлх авто замын өргөтгөл, 2.1 км /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2018	2023	6,158.9	25.9	16.3	99.8	62.8	1.2019.01.22 2.2019.04.04	"Жавхлан харгуй" ХХК
XV.1.1.20	Дүүргийн соёлын төв дагуух хатуу хучилттай авто зам, 1.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо/	2020	2022	1,800.0	200.0		65.0	0.0	1.2020.03.24 1.2020.05.21 2.2020.07.17	"Баян-Өлзийт зам" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XV.1.1.27	Ривер Хиллс хотхоноос Зайсангийн гудамж хүртэлх авто зам, зогсоол, 1 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	2019	2022	1,500.0	29.8		75.0	0.0	1.2020.06.05 2.2020.07.27	"Даймонд роуд" ХХК
XV.1.1.28	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/	2018	2022	7,400.0	6,142.4	2,223.5	46.6	36.2		
XV.1.1.28.1	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/ Багц-1	2018	2022	2,000.0	800.0	775.6	98.8	96.9	1.2020.07.31 2.2020.09.08	"Биг рента" ХХК
XV.1.1.28.2	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/ Багц-2	2021	2022	5,400.0	5,342.4	1,447.9	27.1	27.1	1.2021.04.29 2.2021.06.08	"Биг рента" ХХК
XV.1.1.29	Сумын төвийн авто зам, 3.2 км /Төв, Эрдэнэсант сум/	2019	2022	1,631.3	281.3	279.8	100.0	99.5	1.2021.03.26 1.2021.04.30 2.2021.06.29	"Нобле роуд" ХХК
XV.1.1.30	Сумын төвийн авто зам, 7 км /Архангай, Өндөр-Улаан сум/	2021	2023	6,300.0	3,000.0	2,393.4	47.1	79.8	1.2021.03.09 2.2021.05.07	"Саруул харгуй" ХХК
XV.1.1.31	Сумын төвийн бетон авто зам, 8.7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/	2020	2023	10,294.4	2,423.2	825.8	38.9	34.1		
XV.1.1.31.1	Сумын төвийн бетон авто зам, 8.7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/ Багц-1	2020	2022	2,500.0	500.0		78.8	0.0	1.2020.03.30 2.2020.05.29	"Хөвсгөл АЗЗА" ТӨХК
XV.1.1.31.2	Сумын төвийн бетон авто зам, 8.7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/ Багц-2	2021	2022	7,794.4	1,923.2	825.8	24.5	42.9	1.2021.03.05 2.2021.11.30	"Хөвсгөл зам" ХХК
XV.1.1.32	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/	2020	2023	4,597.5	1,494.3	1,261.5	94.4	84.4	1.2020.04.01 2.2021.05.03	"Жол" ХХК
XV.1.1.33	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Жаргалант сум, Баатархайрхан, Бичиг баг/	2020	2022	913.0	112.0	17.4	89.2	15.6	1.2020.04.27 2.2020.06.09	"Кеналхап" ХХК
XV.1.1.34	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	2019	2022	1,800.0	554.9	243.3	78.7	43.8	1.2019.05.21 2.2019.07.17	"Анарзоне" ХХК, "Өлзий хутагийн наран" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XV.1.1.41	Хороодын дундах хайрган авто зам, явган хүний зам, гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 дугаар хороо/	2021	2023	4,500.0	2,000.0	1,585.6	68.6	79.3	1.2021.03.26 2.2021.06.04	"Неон гэгээ" ХХК, "Грэйт роуд" ХХК-ийн түншлэл
XV.1.1.42	Хороодын дундах хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 30, 31 дүгээр хороо/	2019	2023	3,600.0	145.3		95.9	0.0	1.2019.05.16 2.2019.07.25	"Их Харгуйн зам" ХХК болон "ОДНД" ХХК-ийн түншлэл
XV.1.1.43	Хорооллын доторх авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 15 дугаар хороо/	2020	2022	1,000.0	48.7		71.0	0.0	1.2020.05.11 1.2020.06.22 1.2020.08.19 1.2020.09.28 1.2020.10.16 1.2020.11.06 2.2020.12.25	"Пи Си Эф" ХХК
XV.1.1.44	Хорооны доторх авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13 дугаар хороо/	2020	2022	400.0	100.0		75.9	0.0	1.2021.05.21 2.2021.06.30	"Замч ирээдүй" ХХК
XV.1.1.45	Хялганат-Хангал чиглэлийн эхлэлийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Булган, Хангал сум, Хялганат тосгон/	2021	2023	5,000.0	2,000.0		39.3	0.0	1.2021.04.07 1.2021.05.12 1.2021.07.21 1.2021.09.09 1.2021.10.19 2.2021.11.26	"Увт инвест" ХХК
XV.1.1.46	Чингис хот - Дадал сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 50 км /Хэнтий/	2020	2022	46,006.1	22,500.0	16,927.8	87.7	75.2	1.2020.05.04 2.2020.06.26	"Наранбулаг хан" ХХК
	1,006.1				838.5	83.3	83.3	1.2022.01.21 2.2022.03.22		

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XV.1.1.54	Баян-Уул сумаас Ульхан боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Дорнод, Баян-Уул сум/	2022	2024	49,820.0	1,080.0			0.0	1.2022.01.06 1.2022.02.23 1.2022.04.14 1.2022.06.08 1.2022.07.20	
XV.1.1.55	Гэр хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам, 14 км /Дархан-Уул, Дархан сум/	2022	2023	12,000.0	480.0			0.0	1.2022.02.23 1.2022.03.30 2.2022.05.13	Түвшин гэгээ ХХК
XV.1.1.56	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 124.5 км /Дорнод/	2022	2025	114,044.9	2,502.4			0.0	1.2022.01.17 1.2022.03.04 1.2022.06.03 1.2022.08.10	
XV.1.1.57	Зэвсэгт хүчний 338 дугаар анги хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2022	2022	347.8	347.8	206.6	59.8	59.4	1.2022.01.18 2.2022.03.18	"Монгол зам групп" ХХК
XV.1.1.58	Норовлин сумаас Баян-Уул чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 71 км /Хэнтий, Норовлин сум, Дорнод, Баян-уул сум/	2022	2024	66,740.0	1,260.0		3.2	0.0	1.2022.01.28 2.2022.04.28	"Монгол зам групп" ХХК, "Голд өлзийт" ХХК-ийн түншлэл
XV.1.1.59	Орон сууцны Залуус хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам, 1.09 км /Дорнод, Хэрлэн сум, 1 дүгээр баг/	2022	2022	1,500.0	1,500.0	1,401.9	100.0	93.5	1.2022.01.17 1.2022.02.25 2.2022.04.12	"Топ буянт зам" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XV.1.1.66	Сумын төвийн авто замын шинэчлэл /Сэлэнгэ, Цагааннуур сум/	2022	2023	925.4	80.0			0.0	1.2022.01.31 1.2022.03.10 2.2022.05.09	"Сэлэнгэ АЗЗА" ТӨХК
XV.1.1.67	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Архангай, Тариат сум/	2022	2023	2,500.0	160.0	160.0	6.8	100.0	1.2022.02.18 2.2022.04.27	"Авто зам" ХХК
XV.1.1.68	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Архангай, Хангай сум/	2022	2023	2,500.0	160.0	160.0	6.4	100.0	1.2022.02.16 2.2022.04.27	"Эвт-Уул" ХХК
XV.1.1.69	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Алтай сум/	2022	2023	2,500.0	1,000.0	1,000.0	44.7	100.0	1.2022.02.25 2.2022.04.11	"Гранд Рөүд" групп ХХК
XV.1.1.70	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Алтанцөгц сум/	2022	2023	3,500.0	200.0		0.0	0.0	1.2022.02.25 1.2022.04.04 2.2022.06.03	"Гранд Рөүд" групп ХХК
XV.1.1.71	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2022	2022	1,234.0	1,234.0	983.1	79.8	79.7	1.2022.02.14 1.2022.03.24 2.2022.05.11	"Монгол зам групп" ХХК
XV.1.1.72	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Алтай сум/	2022	2022	1,100.0	600.0			0.0	1.2022.01.14 2.2022.03.17	"Өсөн дэвжих зам" ХХК, "Мажестик солюшн роуд" ХХК-ийн түншлэл
XV.1.1.73	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Хөвсгөл, Цагаан-Уул сум/	2022	2022	1,100.0	1,100.0	473.0	44.7	43.0	1.2022.01.21 2.2022.03.18	"БСМ" ХХК
XV.1.1.74	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.8 км /Булган, Дашинчилэн сум/	2022	2023	1,500.0	160.0			0.0	1.2021.12.20 1.2022.01.27 1.2022.03.28 2.2022.06.20	"Оффроуд таван богд" ХХК, "Жол" ХХК-ийн түншлэл
XV.1.1.75	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.5 км /Сүхбаатар, Халзан сум/	2022	2022	1,894.9	1,894.9		36.1	0.0	1.2022.02.22 2.2022.05.04	"Ханан салхит" ХХК
XV.1.1.76	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.5 км /Хэнтий, Дадал сум/	2022	2023	5,000.0	1,800.0	1,800.0	36.6	100.0	1.2022.02.15 2.2022.04.13	"Идэр ширэгү" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XV.1.1.81.3	Угтаалцайдам сумын төвөөс Цээл сумын төв хүртэлх 23.697 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Багц 3	2022	2025	22,507.0	2,719.6		0.0	0.0	1.2022.01.11 1.2022.03.02 1.2022.04.14 1.2022.04.28 1.2022.05.18 1.2022.05.27 1.2022.06.10 2.2022.07.18	"Билэгт зам" ХХК
XV.1.1.81.4	Угтаалцайдам сумын Талын-уул 1 дүгээр багаас Заамар сум хүртэлх 46.433 км авто зам, 36.99 у/м гүүр Угтаалцайдам сумын төв доторх 2.01 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Багц 4	2022	2025	51,221.7	6,189.3	1,035.3	2.0	16.7	1.2022.01.11 1.2022.03.02 1.2022.04.14 1.2022.04.28 1.2022.05.18 1.2022.05.27 1.2022.06.10 2.2022.07.27	"Үйлсийн зам" ХХК
XV.1.1.82	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замаас Борнуур сумын Дуган хад ам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 8.5 км /Төв, Борнуур сум/	2022	2023	8,500.0	360.0		0.0		1.2022.01.14 1.2022.03.10 2.2022.06.10	"Тэмүүн холдинг" ХХК
XV.1.1.83	Улаанбаатар-Чингис хот чиглэлийн авто замаас Өмнөдэлгэр сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 52.5 км /Хэнтий, Жаргалтхаан, Өмнөдэлгэр сум/	2022	2023	53,910.0	3,000.0	3,000.0	15.7	100.0	1.2022.01.03 2.2022.03.07	"Тэгшт плант" ХХК
XV.1.1.84	Улаан-Уул тойрсон авто зам, явган хүний зам болон унадаг дугуй, гүйлтийн зам талбай /Увс, Улаангом сум/	2022	2023	5,103.8	304.0			0.0	1.2022.01.11 1.2022.02.17 1.2022.03.25 1.2022.05.12 1.2022.06.16 1.2022.09.30	
XV.1.1.85	Уурхай, Сагсай сум чиглэлийн авто зам, гэрэлтүүлэг, шугам сүлжээ, 1.6 км /Баян-Өлгий, Өлгий, Сагсай сум/	2022	2023	1,850.4	700.0	325.9	17.8	46.6	1.2022.01.18 1.2022.03.31 2.2022.05.19	"Жол" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XV.1.2.5	Нийтийн эзэмшлийн гудамж, явган хүний замын засвар, өргөтгөл, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8, 10, 12, 13, 14, 22 дугаар хороо/	2020	2022	700.0	127.1	66.7	90.4	52.4	1.2020.05.15 2.2020.07.07	"Чингисийн отог" ХХК
XV.1.2.6	Хороодын дундын Авто болон явган замын шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 17, 18, 19 дүгээр хороо/	2020	2022	480.0	479.1		0.0	0.0	1.2020.03.25 2.2020.05.22	"Уулын зам" ХХК
XV.1.2.7	Хорооллын авто замын шинэчлэл, өргөтгөл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13, 14, 15 дугаар хороо/	2020	2022	2,000.0	174.4		89.9	0.0	1.2020.05.20 1.2020.06.26 1.2020.08.19 1.2020.10.01 2.2020.11.19	"Голден дрийм" ХХК
XV.1.2.8	Хорооллын доторх авто замын засвар, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8 дугаар хороо, 6, 8, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 13 дугаар байр/	2020	2022	355.0	101.4	101.4	100.0	100.0	1.2020.04.01 1.2020.05.08 2.2020.07.10	"Би Эс Эм Жи" ХХК
XV.1.2.9	Хөх эргийн авто замын засвар /Увс, Өндөрхангай сум/	2020	2023	700.0	107.7	107.5	100.0	99.8	1.2020.05.28 2.2020.07.28	"Дүүрэн шим" ХХК
	Шинэ			3,989.9	2,645.0	1,039.5	26.3	39.3		
XV.1.2.10	Сумын төвийн доторх авто замын их засвар /Дархан-Уул, Орхон сум/	2022	2023	2,689.9	1,345.0			0.0	1.2021.12.30 2.2022.03.07	"Жавхлант харгуй" ХХК
XV.1.2.11	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын засвар, шинэчлэл, 1.4 км /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	2022	2022	1,300.0	1,300.0	1,039.5	80.0	80.0	1.2021.12.30 2.2022.02.25	"Өсөх урам" ХХК
XV.1.4	IV. ТЭЗҮ			5,686.4	1,438.5	1,368.5	82.8	95.1		
	Шилжих			4,096.4	1,126.5	1,126.5	100.0	100.0		
XV.1.4.1	Нөмрөг-Сонгино чиглэлийн 167 км авто замаас Арцсуурь хилийн боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто замын зураг төсөв /Завхан/	2021	2023	1,000.0	126.5	126.5	100.0	100.0	1.2021.03.09 1.2021.04.15 2.2021.06.28	"Аварга зам" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XV.2.1.4	Улз голын төмөр бетон гүүр /Дорнод, Чулуунхороот сум/	2021	2022	2,500.0	1,797.8	1,509.6	88.5	84.0	1.2021.03.09 2.2021.05.05	"ЗМЭ" ХХК
XV.2.1.5	Хануй голын төмөр бетон гүүр /Архангай, Хайрхан сум/	2021	2022	3,500.0	2,970.5	1,067.1	57.2	35.9	1.2021.03.25 1.2021.04.20 2.2021.06.18	"Эвт-уул" ХХК
XV.2.1.6	Хяраан голын гүүр /Сэлэнгэ, Алтанбулаг сум, 3 дугаар баг/	2020	2022	592.9	298.9		86.7	0.0	1.2020.04.28 1.2020.06.09 1.2020.07.17 2.2020.10.23	"Хайвэй интернэшнл групп" ХХК
						187.2	75.2	62.65	1.2022.02.11 1.2022.03.29 2.2022.06.09	"Хайвэй интернэшнл групп" ХХК
XV.2.1.7	Чоно харайхын гүүр /Ховд, Дөргөн сум/	2020	2022	1,500.0	200.0		72.0	0.0	1.2020.04.07 2.2020.05.29	"Хотгор зам" ХХК
XV.2.1.8	Эзвийн голын 66.24 у/м төмөр бетон гүүр /Говь-Алтай, Шарга сум/	2020	2022	2,500.0	50.0	50.0	98.6	100.0	1.2020.12.16 2.2020.12.31	"Тоёо" ХХК
					600.0	563.9	98.7	94.0	1.2022.02.28 2.2022.04.28	"Тоёо" ХХК
	Шинэ			18,121.5	8,429.1	3,534.9	34.7	41.9		
XV.2.1.9	Баруун голын бетон гүүр, 10 у/м /Увс, Өлгий сум/	2022	2022	300.0	60.0			0.0	1.2022.02.01 1.2022.03.29 2.2022.05.09	"Тэнгэрлэг хийц" ХХК
XV.2.1.10	Бархын голын төмөрбетон гүүр, 121.3 у/м, хайрган зам, 1.2 км /Хэнтий, Батширээт сум/	2022	2023	4,314.4	1,500.0		3.7	0.0	1.2022.01.03 2.2022.03.28	"ЗЗБ" ХХК
XV.2.1.11	Бетон гүүр /Баян-Өлгий, Улаанхус сум, Хөх хөтөл баг/	2022	2023	1,000.0	343.0	343.0	35.2	100.0	1.2022.02.25 2.2022.04.11	"Гранд Рөүд" групп ХХК
XV.2.1.12	Дасгалын төмөр бетон гүүр, 35 у/м /Архангай, Тариат сум, Мөрөн баг/	2022	2022	1,600.0	1,600.0	1,098.2	68.7	68.6	1.2022.02.16 2.2022.04.13	"Эвт уул" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XV.3.1.1	/Хэнтий, Дадал сум/	2020	2022	0,470.0					1.2022.02.10 1.2022.04.04 1.2022.07.08	
XV.3.1.2	Нийтийн тээврийн автобусны буудал, 10 байрлал /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2020	2022	80.0	46.7		0.0	0.0	1.2020.07.10 1.2020.08.10 2.2020.10.12	"Шадар туслагч" ХХК
	<i>Шинэ</i>			7,515.3	1,500.0	790.5	15.9	52.7		
XV.3.1.3	Өлгий нисэх буудлын өргөтгөлийн барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2022	2023	2,515.3	500.0			0.0	1.2022.02.10 1.2022.03.23 1.2022.09.06	
XV.3.1.4	Хот хоорондын болон аймаг хоорондын зорчигч тээврийн авто буудал /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2022	2023	5,000.0	1,000.0	790.5	15.9	79.0	1.2022.01.18 2.2022.03.16	"Шинжүү" ХХК
XV.3.2	II. Их засвар			1,342.0	801.7	-	5.0	-		
	<i>Шилжих</i>			1,342.0	801.7	-	5.0	-		
XV.3.2.1	Автобусны буудлын тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2021	2022	1,342.0	801.7		5.0	0.0	1.2021.05.14 2.2021.07.06	"Цагаан толгойн нуур" ХХК

Хянасан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга

Боловсруулсан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн шинжээч

Б.Болор-Эрдэнэ

Ч.Ренчиндамба

Н.Баярсайхан