

БАТЛАВ:
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА



С.БАТБОЛД

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН БАГЦЫН УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БУЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 2023 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

/2023.01.01-2023.10.31/

/сая төгрөгөөр/

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
ХII	ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД			1,577,015.7	408,821.9	1,500,756.1	250,578.4	61.3	52.1				
ХII.1	Авто зам			1,498,744.3	385,014.5	1,431,000.0	236,024.7	61.3	50.2				
ХII.1.1	I. Барилга байгууламж			1,445,655.0	343,773.8	1,379,356.2	205,469.6	59.8	48.9				
	Шилжих			1,445,655.0	343,773.8	1,379,356.2	205,469.6	59.8	48.9				
ХII.1.1.1	Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн Загастайн давааны 67 км хатуу хучилттай авто замын дуусгал /Завхан/	2015	ok th	6,251.2	164.5	6,251.2	164.5	100.0	100.0	2021.03.26 2021.04.28 2021.06.03	2021.06.29	"Түм арвижих" ХХК, "Аржроуд" ХХК-ийн түншлэл	Авто зам, замын байгууламжийг байнгын ашиглалтад авах ажлын хэсгийн 2022.11.22-ны өдрийн 06/14/22 дугаартай акт, дүгнэлтээр захиалагч хүлээн авсан.
ХII.1.1.2	FM-104.5 радиогийн хажуугийн 250 метр замыг асфальтан зам болгох, сансрын колонкын арын төв зам хүртэлх /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2016	2023	565.9	177.8	565.9	176.7	99.4	99.8	2016.04.20	2016.07.04	"Бумбат даваа" ХХК	Авто зам, замын байгууламжийг байнгын ашиглалтад авах ажлын хэсгийн 2022.12.27-ны өдрийн 06/23/22 дугаартай акт, дүгнэлтээр захиалагч хүлээн авсан.
ХII.1.1.3	Баянбулагийн 2 дугаар гудамжнаас Мандал овооны 3 дугаар гудамж хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2018	2023	1,424.7	34.1	1,424.7		-	97.1	2018.08.31	2018.11.12	"Оч наран" ХХК	Авто зам, замын байгууламжийг байнгын ашиглалтад авах ажлын хэсгийн 2021.12.24-ний өдрийн 06/19/21 дугаартай акт, дүгнэлтээр захиалагч хүлээн авсан.
ХII.1.1.4	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/	2018	2023	7,512.6	2,057.8	7,512.6	170.2	8.3	74.9				
ХII.1.1.4.1	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/ Багц-1	2018	2022	2,170.2	194.6	2,170.2	170.2	87.5	98.9	2020.07.31	2020.09.08	"Биг рентал" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/64 дугаар Дархан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтээр захиалагч хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүж илтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэл ийн хувь	Төндөр зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөр шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
XII.1.1.10	Ривер Хиллс хотхоноос Зайсангийн гудамж хүртэлх авто зам, зогсоол, 1' км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	2019	2023	1,575.0	95.2	1,575.0	90.3	94.9	89.6	2020.06.05	2020.07.27	"Даймонд роуд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/64 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 89.6 хувьтай хэрэгжиж байна.
XII.1.1.11	Аймгийн төвийн 4 дүгээр тойргийн хатуу хучилттай авто зам, 9.1 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2019	2023	5,741.1	244.8	5,741.2	169.8	69.3	91.3	2019.04.30	2019.07.25	"Их богд зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 91.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.12	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2019	2023	2,255.7	84.9	2,255.7	84.9	100.0	100.0	2019.04.02	2019.06.14	"Дэвжих эрдэнэ" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.13	Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/	2019	2023	47,479.8	2,554.9	47,479.8	2,548.6	99.8	97.5	2019.02.22	2019.04.19	"Билэгт зам" ХХК	Авто зам, замын байгууламжийг байнгын ашиглалтад авах ажлын хэсгийн 2022.12.23-ны өдрийн 06/10/22 дугаартай акт, дүгнэлтээр захиалагч хүлээн авсан.
XII.1.1.14	Сумын төвийн авто зам, 3.2 км /Төв, Эрдэнэсант сум/	2019	2023	1,685.7	55.7	1,134.2	55.7	100.0	100.0	2021.03.26 2021.04.30	2021.06.29	"Нобле роуд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.15	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай зам, 2.8 км хүртэл /Увс, Улаангом сум, 1 дүгээр баг/	2019	2023	1,939.8	22.5	1,939.8		-	90.7	2019.04.19	2019.06.05	"МАЗ" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 90.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.16	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	2019	2023	2,057.1	334.2	2,057.1	272.7	81.6	79.2	2019.05.21	2019.07.17	"Анарзоне" ХХК, "Өлзий хутагийн наран" ХХК	Дундговь аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Багц-2 буюу гэрэлтүүлгийн ажил дуусч улсын комисс хүлээн авсан. Багц-1 буюу Авто замын барилга угсралтын ажил газар дээрээ 79.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
XII.1.1.22	Улаанчулуутын автобусны эцсийн буудлаас Алтан овоо, Алтан овооноос Буяны замын төгсгөл хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 4 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 26 дугаар хороо/	2019	2023	1,469.2	14.5	3,571.8		-	99.5	2019.04.03 2019.06.28	2019.08.21	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.23	Нисэхийн эцсийн автобусны буудлаас Сонсголгонгийн төв зам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 16 дугаар хороо	2020	2023	3,198.3	2,698.3	3,198.3	1,434.6	53.2	60.5	2020.03.09 2020.07.02 2020.09.18	2020.12.04	"Тэмүүн холдинг" ХХК, "ЗЗБ" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 45.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.24	Толгойтын замаас Хүнсчдийн гудамжтай холбох хатуу хучилттай авто зам, 0.8 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 4 дүгээр хороо/	2020	2023	1,394.8	194.8	1,393.6	194.8	100.0	99.9	2020.07.09 2020.08.19	2020.10.07	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.25	Тоосгоны 20 дугаар гудамжнаас Хангай зах хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2020	2023	1,599.3	99.3	1,598.9		-	47.3	2020.03.27 2020.05.22 2020.06.26 2020.12.07 2020.12.30	2021.01.22	"Баян өлзийт зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 47.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.26	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/	2020	2023	4,351.0	156.7	4,351.0	156.7	100.0	98.6	2020.04.01	2021.05.03	"Жол" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.27	Авто замын уулзварын гэрлэн дохио /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2020	2023	821.9	23.1	821.9		-	97.2	2020.04.21	2020.06.19	"Инносолушн" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.28	Сумын төвийн бетон авто зам, 8.3 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/	2020	2023	10,398.2	5,975.0	10,398.2	1,204.5	20.2	53.8				

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Төндөр- зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
XII.1.1.33	Хорооллын доторх авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 15 дугаар хороо/	2020	2023	976.7	28.0	976.7	28.0	99.9	99.0	2020.05.11 2020.06.22 2020.08.19 2020.09.28 2020.10.16 2020.11.06	2020.12.25	"Пи Си Эф" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг байнгын ашиглалтад авах ажлын хэсгийн акт дүгнэлтээ хүлээн авсан.
XII.1.1.34	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Жаргалант сум, Баатархайрхан, Бичиг баг/	2020	2023	962.6	87.6	962.6		-	81.1	2020.04.27	2020.06.09	"Кеналхап" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Ховд аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 86.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.35	Хорооны доторх авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13 дугаар хороо/	2020	2023	473.8	73.8	468.8	73.8	100.0	98.8	2021.05.21	2021.06.30	"Замч ирээдүй" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг байнгын ашиглалтад авах ажлын хэсгийн акт дүгнэлтээ хүлээн авсан.
XII.1.1.36	Сумын төвөөс Хархираа баг хүртэлх сайжруулсан шороон зам, 25 км /Увс, Тариалан сум/	2020	2023	205.5	10.8	205.5		-	94.7	2020.05.01 2020.06.10	2020.07.24	"Мотор сервис" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.37	Хувьсгалчдын гудамжнаас 105 дугаар сургууль, Гүнжийн нуурыг дайраад 7 дугаар хорооны авто зам хүртэлх авто зам, 1.7 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2020	2023	2,742.6	464.8	2,742.6	464.8	100.0	100.0	2021.06.02	2021.07.30	"Дэд бүтэц консалт" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.38	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Хэнтий, Мөрөн сум/	2020	2023	2,215.5	247.6	2,215.5	247.6	100.0	100.0	2020.04.01	2020.05.01	"Хөвчийн зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.39	Чингис хот - Дадал сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 50 км /Хэнтий/	2020	2023	48,840.1	2,834.0	48,790.2	2,834.0	100.0	97.9	2020.05.04	2020.06.26	"Наранбулаг хан" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг байнгын ашиглалтад авах ажлын хэсгийн акт дүгнэлтээр хүлээн авсан.

Хуудийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүж илтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэл ийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
XII.1.1.41.7	Өлзийт хороолол чиглэлийн авто зам дахь "МТ" шатахуун түгээх станцын уулзвараас 14 дүгээр хорооны байр, 167 дугаар цэцэрлэг хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар хот, ХУД 14-р хороо/				5.8	2,697.3		0.0	99.8	2020.03.09	2020.05.08	"Ди вай кэй би" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.41.8	Хороодын явган хүний зам, шороон замын засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар/				36.3	473.6		0.0	92.3	2021.04.15	2021.06.17	"Шинэ цагийн зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/20 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг Даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.42	Нарангийн 17 дугаар гудамжнаас 4 дүгээр хорооны Туулын 3 дугаар гудамж хүртэлх авто зам, 1 км /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, 3 дугаар хороо/	2021	2023	1,578.4	188.9	1,578.4	188.9	100.0	100.0	2021.03.26	2021.06.24	"ЗБИБ" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.43	Босоо тэнхлэг ба шинэ хотхоны авто зам /Дорнод, Хэрлэн сум/	2021	2023	2,157.5	168.5	2,157.5		-	12.0	2021.05.24 2021.06.24 2021.07.30 2021.08.16 2021.08.25	2021.09.24	"Авто-агро" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дорнод аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 12.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.44	Ентүм зочид буудлаас 3, 4 дүгээр байрны хойд талын уулзвар хүртэлх авто зам, Хийдийн 60 автомашины зогсоол, Жинст баг, Хөгжил хорооллын доод талаас 3, 4 дүгээр гудамжинд хатуу хучилттай авто зам /Говь-Алтай, Есенбулаг сум/	2021	2023	3,124.7	63.8	3,124.7		-	38.9	2021.03.29 2021.05.21	2021.08.17	"Пи Си Эф" ХХК, "Увт инвест" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 38.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.45	Гачууртын авто замын төгсгөлөөс зүүн тийш үргэлжлэх авто зам, 4.7 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо/	2021	2023	6,182.3	2,552.8	6,182.3	1,533.4	60.1	83.5	2021.03.26	2021.09.09	"Таны зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 83.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
XII.1.1.52	Хороодын дундах хайрган авто зам, явган хүний зам, гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 дугаар хороо/	2021	2023	4,784.3	1,284.3	4,783.7	1,018.1	79.3	94.5	2021.03.26	2021.06.04	"Неон гэгээ" ХХК, "Грэйт роуд" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 94.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.53	Баруун-Урт хотын 1 дүгээр баг, цэргийн анги, ахмадын амралт, сувилал орчмын хэсэгчилсэн авто зам, 3.03 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2021	2023	3,081.0	211.7	3,081.0	211.7	100.0	100.0	2021.03.18	2021.05.18	"Монгол зам групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.54	Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн А0602 дугаартай авто замаас Өгийнуур-Батцэнгэл-Ихтамир чиглэлийн А27 дугаартай мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн авто зам хүртэлх авто замын ажлын эхлэл /Архангай/	2021	2023	5,585.2	2,849.1	5,585.2	2,185.4	76.7	94.9	2021.03.09	2021.05.07	"Саруул харгуй" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 94.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.55	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.1 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2021	2023	2,908.3	130.0	2,908.3	130.0	100.0	93.6	2021.04.02	2021.05.13	"Жол" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.56	Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн авто замаас Өргөн сум хүртэлх хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл /Дорноговь, Сайншанд сум/	2022	2023	3,665.0	3,309.5	3,665.0	1,679.2	50.7	98.5	2022.02.14 2022.03.21	2022.06.02	"Дорноговь АЗЗА" ТӨХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дорноговь аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 98.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Төндөр зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
XII.1.1.59.3	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын (KM62+000-KM92+000) хүртэлх 30.0 км авто замын ажил /Багц 3/			47,105.2	4,838.7	44,653.0	1,400.0	28.9		2023.01.27	2023.05.31	"Рун Хэ Жиү Жөү констракшн инженеринг" ХХК	Ургамлын үе хуулах, зөөвөрөөр далан байгуулах, зөөлөн ухмал ухах зэрэг ажлууд хийгдэж байна.
XII.1.1.59.4	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын (KM92+000-KM124+500) хүртэлх 32.5 км авто зам, KM93+815 дээрх 12.84 урт метр гүүрийн ажил /Багц 4/			55,090.7	5,659.0	53,750.3		0.0		2023.01.27 2023.06.16	2023.08.09	"Их монгол барилга" ХХК	Ухмал ухах, зөөвөрөөр далан байгуулах зэрэг ажлууд хийгдэж байна. Мөн хоолойн барилгын ажил эхэлсэн. Дөрвөлжин хоолойн бетон суурь байгуулах ажил хийгдэж байна.
XII.1.1.60	Уурхай, Сагсай сум чиглэлийн авто зам, гэрэлтүүлэг, шугам сүлжээ, 1.6 км /Баян-Өлгий, Өлгий, Сагсай сум/	2022	2023	1,826.9	1,126.9	1,826.9	696.0	61.8	100.0	2022.01.18 2022.03.31	2022.05.19	"Жол" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дууссан.
XII.1.1.61	Норовлин сумаас Баян-Уул чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 68.3 км /Хэнтий, Норовлин сум, Дорнод, Баян-уул сум/			75,380.7	14,870.7	75,050.2	10,976.3	73.8	28.0				
XII.1.1.61.1	Норовлин сумаас Баян-Уул чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 68.3 км /Хэнтий, Норовлин сум, Дорнод, Баян-уул сум/ БАГЦ-1	2022	2024	67,060.8	13,222.2	66,730.3	10,976.3	83.0	28.8	2022.01.28	2022.04.28	"Монгол зам групп" ХХК, "Голд өлзийт" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажил 28.8 хувьтай хэрэгжиж байна.
XII.1.1.61.2	Норовлин сумаас Баян-Уул чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 68.3 км /Хэнтий, Норовлин сум, Дорнод, Баян-уул сум/ БАГЦ-2	2022	2024	8,319.9	1,648.5	8,319.9		-	21.8	2023.02.28	2023.04.28	"Монгол зам групп" ХХК	Барилга угсралтын ажил 21.8 хувьтай хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
XII.1.1.68	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2022	2024	9,964.3	4,274.8	9,964.3	3,244.6	75.9	36.2	2022.01.28	2022.03.09	"Түмдэлгэрэх" ХХК, "Хотгор зам" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажил 36.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.69	Аймгийн төв доторх авто замын шинэчлэл, засвар /Дархан-Уул, Дархан сум/	2022	2023	9,000.0	8,520.0	8,913.6	6,206.4	72.8	82.5	2022.02.25	2022.04.07	"Шилдэг зам" ХХК, "Цахимбар инженеринг" ХХК, "Бурхант эко асфальт" ХХК, "Өнөр зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 82.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.70	Аймгийн шинэ суурьшлын бүсийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	2022	2024	7,995.2	4,195.2	7,995.2	2,010.3	47.9	59.2	2021.12.30 2022.01.31	2022.04.04	"Түмдэлгэрэх" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баянхонгор аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 59.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.71	Төв аймгийн Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сумдыг холбох хатуу хучилттай авто зам, 122.4 км /Төв, Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сум/	2022	2025	115,862.8	27,578.9	116,470.2	17,224.9	62.5	28.6				
XII.1.1.71.1	А0301 авто замаас Угтаалцайдам сумын Талын-уул 1 дүгээр баг хүртэлх 32.116 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Багц 1	2022	2025	26,174.9	5,973.9	26,952.8	3,631.8	60.8	26.1	2022.01.11 2022.03.02 2022.04.14	2022.05.18	"Туулын гүүр далай" ХХК, "Үри констек" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 26.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
XII.1.1.73.2	Цагаан давааны өврөөс Ульхан боомт хүртэлх 26.0 км хатуу хучилттай авто зам, Зүрх голын 20.84 урт метр гүүр, Сэрүүн голын 18.84 урт метр гүүр, Хойд Битүүгийн голын 10.64 урт метр гүүр, Хойд Битүүгийн голын 18.84 урт метр гүүр барих ажил /Багц 2/			55,316.8	3,095.0	50,899.3		-	2.7	2023.01.17 2023.04.05	2023.05.31	"Дашин" ХХК	Ургамлын үе хуулах, зөвлөөр далан байгуулах, умал байгуулах зэрэг ажлууд хийгдэж байна.
XII.1.1.74	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Архангай, Тариат сум/	2022	2023	2,353.2	2,193.2	2,353.2	1,081.8	49.3	100.0	2022.02.18	2022.04.27	"Авто зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дууссан.
XII.1.1.75	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.5 км /Хэнтий, Дадал сум/	2022	2023	5,607.0	3,807.0	5,607.0	2,906.5	76.3	100.0	2022.02.15	2022.04.13	"Идэр ширэгү" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Хэнтий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 100.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XII.1.1.76	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Архангай, Хангай сум/	2022	2023	2,496.1	2,336.1	2,496.1	1,985.1	85.0	85.9	2022.02.16	2022.04.27	"Эвт-Уул" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 85.9 хувьтай хэрэгжиж байна.
XII.1.1.77	Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 31.08 км /Булган, Хишиг-Өндөр сум/	2022	2024	29,880.0	16,855.48	29,880.00	9,158.2	54.3	41.0	2021.12.22 2022.04.14 2022.05.24 2022.06.17	2022.08.09	"РЭС" ХХК	Барилга угсралтын ажил 41.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.78	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Алтай сум/	2022	2023	2,488.2	1,488.2	2,488.2	816.4	54.9	77.5	2022.02.25	2022.04.11	"Гранд Рөүд групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 77.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерг шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
XII.1.1.83.2	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, Багц 1-ийн 68.6 км авто замын хоёр дахь хэсэг	2022	2025	23,751.9		23,751.1			0.0	2023.02.28	2023.04.25	"Наранбулаг хан" ХХК	Энэ онд нэмэгдсэн төсөвт өртөг дээр тендер шалгаруулалт явуулахаар үнэлгээний хороо байгуулж, 2023.02.28-ны өдөр тендер зарласан ба 2023.04.05-нд нээхэд 1 оролцогч материалаа ирүүлсэн. Үнэлгээ хийж "Наранбулаг хан" ХХК шалгарсан бөгөөд гэрээ байгуулсан.
XII.1.1.83.3	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, Багц 2-ын 62.0 км авто замын эхний хэсэг	2022	2025	52,046.1	14,920.1	52,043.2	13,837.7	92.7	40.0	2022.01.28 2022.03.03 2022.04.14 2022.05.05	2022.05.24	"Мотор сервис" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 40.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.83.4	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, Багц 2-ын 62.0 км авто замын хоёр дахь хэсэг	2022	2025	18,978.5	5,915.7	18,941.6	4,931.9	83.4	26.0	2023.02.28	2023.04.28	"Мотор сервис" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 26.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.84	Аймгийн төвийн авто замын ажил /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/	2022	2023	3,283.6	2,283.6	3,283.6	1,576.7	69.0	78.5	2021.12.30 2022.02.23	2022.04.08	"Алтай роуд" ХХК	Засгийн газрын 2022 оны 61 дүгээр тогтоолоор орон нутагт эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 78.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.85	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 6.9 км /Говьсүмбэр, Шивээговь сум/	2022	2024	5,337.9	2,051.2	5,337.9	642.2	31.3	15.8	2021.12.30 2022.02.23 2022.03.28	2022.05.10	"Даблю экс пи" ХХК	Төрийн худалдан авах ажиллагааны газраас тендер шалгаруулалтыг зарласан боловч Засгийн газрын 2022 оны 61 дүгээр тогтоолоор орон нутагт эрх шилжсэн.
XII.1.1.86	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.8 км /Булган, Дашинчилэн сум/	2022	2023	1,492.4	1,332.4	1,492.4	1,271.9	95.5	95.9	2021.12.20 2022.01.27 2022.03.28	2022.06.20	"Оффроуд таван богд" ХХК, "Жол" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 95.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.87	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замаас Борнуур сумын Дуган хад ам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 8.5 км /Төв, Борнуур сум/	2022	2024	8,499.5	3,305.2	8,499.5	823.9	24.9	9.7	2022.01.14 2022.03.10	2022.06.10	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 9.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүж илтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэл ийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
XII.1.2.5	Хорооллын авто замын шинэчлэл, өргөтгөл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13, 14, 15 дугаар хороо/	2020	2023	2,091.6	117.2	2,091.6	114.2	97.5	90.4	2020.05.20 2020.06.26 2020.08.19 2020.10.01	2020.11.19	"Голден дрийм" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 90.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.2.6	Сумын төвийн доторх авто замын их засвар /Дархан-Уул, Орхон сум/	2022	2023	2,648.2	2,648.2	2,648.2		-	0.0	2021.12.30	2022.03.07	"Жавхлант харгуй" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дархан-уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Засгийн газрын 2022 оны 366 дугаар тогтоолын дагуу энэ онд санхүүжих дүнд зохицуулалт хийсэн.
	Шинэ			35,552.5	35,552.5	34,106.3	27,784.3	78.1	85.4				
XII.1.2.7	Улсын чанартай хатуу хучилттай авто замын их засвар /Өмнөговь, Дундговь, Өвөрхангай, Баянхонгор, Төв, Хэнтий/			35,552.5	35,552.5	34,106.3	27,784.3	78.1	85.4				Тендер шалгаруулалтыг 7 багц болгон задалсан.
XII.1.2.7.1	Улаанбаатар-Мандалговь чиглэлийн авто зам, замын байгууламжид хэсэгчилсэн их засварын ажил (Улаанбаатар талаас 110-115.2 км, 193-198 км. Нийт 10.2 км, Төв, Дундговь)			7,100.0	7,100.0	6,883.6	3,097.8	43.6	45.0	2023.03.31	2023.05.22	"Увт инвест" ХХК	Их засварын ажлын гүйцэтгэл 45.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.2.7.2	Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн авто зам, замын байгууламжид хэсэгчилсэн их засварын ажил (Мандалговь талаас 14-19 км хооронд 5 км, Дундговь, Өмнөговь)			3,452.5	3,452.5	3,389.6	3,094.1	89.6	91.3	2023.03.31	2023.05.22	"Огторгуйн бүтээл" ХХК	Их засварын ажлын гүйцэтгэл 91.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.2.7.3	Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн авто зам, замын байгууламжид хэсэгчилсэн их засварын ажил (Улаанбаатар талаас 319-327 км хооронд 8 км, Өвөрхангай)			5,000.0	5,000.0	4,999.2	4,502.5	90.1	94.5	2023.03.24	2023.05.18	"Үйлсийн зам" ХХК	Их засварын ажлын гүйцэтгэл 94.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Төндөр зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөр шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
XII.1.4.3	Дүүрэгт шинээр баригдах авто замын зураг төсөв /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2022	2024	600.0	180.0	600.0	60.0	33.3	30.0	2021.12.24 2022.03.04	2022.05.02	"Эн Би Си Си" ХХК	Гэрээний дагуу эхлэлтийн тайлан гаргаж хүлээлгэн өгсөн.
XII.1.4.4	Баруун 4 замын уулзварын өргөтгөл, 3 дугаар 10 жилийн тойрог хүртэлх авто замын шинэчлэлийн зураг төсөв /Увс, Улаангом сум/	2022	2023	74.2	64.2	74.2	64.2	100.0	100.0	2022.01.25	2022.04.11	"Ихэр мөнх" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XII.1.4.5	Хэрээтийн даваа, Бийжийн даваа, Бор бургасын давааны зам засварын зураг төсөв /Хөвсгөл, Цагаан-Үүр, Чандмань-Өндөр сум/	2022	2023	260.9	200.9	260.9	198.6	98.8	99.1	2022.01.19 2022.01.28 2022.04.01 2022.04.26	2022.06.26	"Ангад арвижих" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Хөвсгөл аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XII.2	Гүүр			59,704.2	14,385.4	59,350.5	10,450.2	72.6	96.4				
XII.2.1	I. Барилга байгууламж			59,704.2	14,385.4	59,350.5	10,450.2	72.6	96.4				
	Шилжих			59,704.2	14,385.4	59,350.5	10,450.2	72.6	96.4				
XII.2.1.1	Орхон голын Онгоцтойн амны төмөр бетон гүүр, 220 у/м /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/	2019	2023	8,887.7	258.8	8,887.7	258.8	100.0	100.0	2019.03.29	2019.05.24	"Мотор сервис" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.2.1.2	Орхон голын төмөр бетон гүүр /Сэлэнгэ, Орхонтуул сум/	2020	2023	6,312.5	812.5	6,312.5	182.9	22.5	100.0	2020.04.04 2020.05.25	2020.08.31	"Эрдэнэт суврага" ХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/64 дүгээр тушаалаар Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Хэсэгчлэн хүлээн авсан.
XII.2.1.3	Онги голын төмөр бетон гүүр, 54.8 у/м /Дундговь, Сайхан-Овоо сум/	2020	2023	1,564.8	57.1	1,564.8	56.6	99.2	100.0	2020.03.11	2020.05.12	"ЗЗБ" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.2.1.4	Хануйн голын төмөр бетон гүүр /Архангай, Эрдэнэмандал сум/	2020	2023	3,677.0	178.6	3,677.0	178.6	100.0	100.0	2020.03.22	2020.05.19	"Эвт-Уул" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
XII.2.1.13	Тоорцог толгойн төмөр бетон гүүр, 169 у/м /Баян-Өлгий, Бугат сум/	2022	2023	5,789.9	3,229.9	5,789.9	2,602.8	80.6	96.5	2022.01.18	2022.03.24	"Жол" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 96.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.2.1.14	Хангилцагийн голын модон гүүр, 38.5 у/м /Увс, Цагаанхайрхан сум/	2022	2023	576.5	516.5	516.5		-	94.3	2022.02.11 2022.03.22	2022.05.06	"Боб энерги констракшн" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XII.2.1.15	Бархын голын төмөр бетон гүүр, 121.3 у/м, хайрган зам, 1.2 км /Хэнтий, Батширээт сум/	2022	2023	4,229.7	2,729.7	4,187.4	1,950.3	71.4	91.7	2022.01.03	2022.03.28	"ЗЗБ" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 93.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.2.1.16	Бетон гүүр, 24 у/м /Баян-Өлгий, Улаанхус сум, Хөх хөтөл баг/	2022	2023	994.6	651.6	994.6	387.9	59.5	74.2	2022.02.25	2022.04.11	"Гранд Рөүд групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 74.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.2.1.17	Баруун гол дээр баригдах замын байгууламж /Увс, Өлгий сум/	2022	2023	288.9	228.9	288.9	228.5	99.8	99.9	2022.02.01 2022.03.29	2022.05.09	"Тэнгэрлэг хийц" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Ажил дууссан.
XII.3	Тээвэр			18,567.3	9,422.0	10,405.6	4,103.4	43.6	72.6				
XII.3.1	I. Барилга байгууламж			18,567.3	9,422.0	10,405.6	4,103.4	43.6	72.6				
	Шилжих			18,567.3	9,422.0	10,405.6	4,103.4	43.6	72.6				
					1,620.0	5,428.9	1,121.9	69.3	65.8	2020.04.22	2020.06.19	"Биг монголиа Билдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажил 65.8 хувьтай хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
XII.3.1.3	Өлгий нисэх буудлын өргөтгөлийн барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2022	2024	4,495.3	350.0					2022.02.10 2022.03.23 2022.09.06 2023.04.20 2023.07.17			Иргэний нисэхийн ерөнхий газарт эрх шилжсэн. Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын даргын 2023.03.29-ний өдрийн А/71 тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Үнэлгээний хороо 2023.04.20-нд тендер зарласан ба 2023.05.22-нд нээсэн. Тендер 2 оролцогч материалаа ирүүлсэн бөгөөд үнэлэхэд шаардлага хангасан материал гараагүй. Тендер оролцогчоос Сангийн яаманд гомдол гаргасныг үндэслэлгүй гэж үзсэн тул тендер амжилтгүй болсон. Мөн өмнөх онд шүүхээр орсон "Чандмань Уушир" ХХК давж заалдах шатны шүүхэд гомдол гаргасан шүүх хурал болсон. Шүүхийн шийдвэр тус компани талд гарсан. Шүүхийн шийдвэр албажиж ирээгүй байна. Дахин 2023-07-17-нд тендер зарласан ба 2023.08.17-ны өдөр тендер нээсэн 3 оролцогчтой тендерийг үнэлж байна. 2023.09.07-ны өдөр "Чандмань-Уушир" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгож, "Хөх тас" ХХК, "ЛАУЛАУ" ХХК-уудад шалгараагүй тухай мэдэгдлийг хүргүүлсэн. Сангийн яамнаас 2023.09.13-ны өдөр уг тендер

Хянасан:

Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга



Н.Цэвэлмаа

Боловсруулсан:

Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн шинжээч



Н.Баярсайхан

2023/09/30

