

БАТЛАВ:

ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ,
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН ДАРГА

Ц.ОДХҮҮ

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН БАГЦЫН УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БҮЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 2023 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ

/2023.01.01-2023.11.30/

/сая төгрөгөөр/

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
XII	ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД			1,577,015.7	409,787.7	1,505,241.7	296,355.1	72.3	55.6				
XII.1	Авто зам			1,498,744.3	385,980.3	1,431,000.0	280,030.6	72.6	53.9				
XII.1.1	I. Барилга байгууламж			1,445,655.0	344,739.6	1,379,356.2	249,475.5	72.4	52.5				
	Шилжих			1,445,655.0	344,739.6	1,379,356.2	249,475.5	72.4	52.5				
XII.1.1.1	Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн Загастайн давааны 67 км хатуу хучилттай авто замын дуусгал /Завхан/	2015	2023	6,251.2	164.5	6,251.2	164.5	100.0	100.0	2021.03.26 2021.04.28 2021.06.03	2021.06.29	"Түм арвижих" ХХК, "Аржроуд" ХХК-ийн түншлэл	Авто зам, замын байгууламжийг байнгын ашиглалтад авах ажлын хэсгийн 2022.11.22-ны өдрийн 06/14/22 дугаартай акт, дүгнэлтээр захиалагч хүлээн авсан.
XII.1.1.2	FM-104.5 радиогийн хажуугийн 250 метр замыг асфальтан зам болгох, сансрын колонкын арын төв зам хүртэлх /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2016	2023	565.9	177.8	565.9	176.7	99.4	99.8	2016.04.20	2016.07.04	"Бумбат даваа" ХХК	Авто зам, замын байгууламжийг байнгын ашиглалтад авах ажлын хэсгийн 2022.12.27-ны өдрийн 06/23/22 дугаартай акт, дүгнэлтээр захиалагч хүлээн авсан.
XII.1.1.3	Баянбулагийн 2 дугаар гудамжнаас Мандал овооны 3 дугаар гудамж хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2018	2023	1,424.7	34.1	1,424.7		-	99.5	2018.08.31	2018.11.12	"Оч наран" ХХК	Авто зам, замын байгууламжийг байнгын ашиглалтад авах ажлын хэсгийн 2021.12.24-ний өдрийн 06/19/21 дугаартай акт, дүгнэлтээр захиалагч хүлээн авсан.
XII.1.1.4	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/	2018	2023	7,512.6	2,057.8	7,512.6	170.2	8.3	92.2				
XII.1.1.4.1	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/ Багц-1	2018	2022	2,170.2	194.6	2,170.2	170.2	87.5	98.9	2020.07.31	2020.09.08	"Биг ренал" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/64 дугаар Дархан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч, Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтээр захиалагч хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Төндөр зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
XII.1.1.4.2	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/ Багц-2	2021	2022	5,342.4	1,863.2	5,342.4		0.0	89.5	2021.04.29	2021.06.08	"Биг рента" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дархан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 89.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.5	Гудамж төсөл /Завхан, Улиастай сум/	2019	2023	9,882.8	90.8	9,882.8		-	100.0	2019.04.23	2019.06.11	"Төгс зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Завхан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Авто зам, замын байгууламжийг байнгын ашиглалтад авах ажлын хэсгийн 2022.12.13-ны өдрийн 58/01/22 дугаартай акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.6	Нисэх буудлын авто замын уулзвараас сумын төв хүртэлх авто зам, 6.7 км, сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Завхан, Алдархаан сум/	2019	2023	5,388.3	74.1	5,388.3	74.1	100.0	100.0	2019.04.07	2019.06.07	"Тэргүүн саруул зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Завхан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.7	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, дугуйн зам, 5.5 км /Дорнод, Хэрлэн сум/	2019	2023	10,925.7	25.9	10,925.7		-	90.8	2019.04.03	2019.06.03	"Арц суварга" ХХК	Барилга угсралтын ажил дууссан.
XII.1.1.8	Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, авто замын ажлын эхлэл, 63 км /Архангай, Батцэнгэл сум/	2019	2024	71,070.5	20,525.8	71,070.5	19,703.6	96.0	77.7	2019.05.28 2019.07.02 2019.10.25	2019.11.11	"Хурдны зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 77.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.9	Аялал жуулчлалын босоо тэнхлэгийн зам, Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто замаас Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сум хүртэлх хайрган хучилттай авто зам, 27 км /Завхан, Их-Уул сум, Хөвсгөл, Жаргалант сум/	2019	2023	5,160.6	1.1	5,160.6		-	100.0	2019.02.28 2019.05.01	2019.07.09	"Хөвсгөл зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
XII.1.1.10	Ривөр Хиллс хотхоноос Зайсангийн гудамж хүртэлх авто зам, зогсоол, 1 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	2019	2023	1,575.0	95.2	1,575.0	90.3	94.9	89.6	2020.06.05	2020.07.27	"Даймөнд роуд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/64 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 89.6 хувьтай хэрэгжиж байна.
XII.1.1.11	Аймгийн төвийн 4 дүгээр тойргийн хатуу хучилттай авто зам, 9.1 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2019	2023	5,741.1	244.8	5,741.2	169.8	69.3	91.3	2019.04.30	2019.07.25	"Их богд зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 91.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.12	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2019	2023	2,255.7	84.9	2,255.7	84.9	100.0	100.0	2019.04.02	2019.06.14	"Дэвжих эрдэнэ" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.13	Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/	2019	2023	47,479.8	2,554.9	47,479.8	2,548.6	99.8	97.5	2019.02.22	2019.04.19	"Билэгт зам" ХХК	Авто зам, замын байгууламжийг байнгын ашиглалтад авах ажлын хэсгийн 2022.12.23-ны өдрийн 06/10/22 дугаартай акт, дүгнэлтээр захиалагч хүлээн авсан.
XII.1.1.14	Сумын төвийн авто зам, 3.2 км /Төв, Эрдэнэсант сум/	2019	2023	1,685.7	55.7	1,134.2	55.7	100.0	100.0	2021.03.26 2021.04.30	2021.06.29	"Нобле роуд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.15	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай зам, 2.8 км хүртэл /Увс, Улаангом сум, 1 дүгээр баг/	2019	2023	1,939.8	22.5	1,939.8		-	90.7	2019.04.19	2019.06.05	"МАЗ" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 90.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.16	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	2019	2023	2,057.1	334.2	2,057.1	272.7	81.6	79.2	2019.05.21	2019.07.17	"Анарзоне" ХХК, "Өлзий хутагийн наран" ХХК	Дундговь аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Багц-2 буюу гэрэлтүүлгийн ажил дуусч улсын комисс хүлээн авсан. Багц-1 буюу Авто замын барилга угсралтын ажил газар дээрээ 79.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
XII.1.1.17	Шар хоолойн хатуу хучилттай авто зам, 4.7 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо, Гачуурт тосгон/	2019	2023	4,606.6	279.4	4,606.6	279.4	100.0	99.8	2019.03.27 2019.09.02	2019.11.11	"Ди Вай Кэй Би" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.18	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3 км /Завхан, Их-Уул сум/	2019	2023	2,025.0	26.7	2,025.0		-	89.3	2019.04.19	2019.06.07	"Пирамид проект" ХХК	Завхан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 88.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.19	Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 60 км /Лөв, Мөнгөнморьт сум/	2019	2023	47,140.3	8,515.6	47,140.3		-	59.8	2019.02.27 2019.06.03 2023.04.03 2023.05.05	2019.08.05	"Тотал инж" ХХК "Рингруд" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 59.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.20	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Орхон, Баян-Өндөр сум, Дэнж, Эрдэнэ баг/	2019	2023	3,017.0	166.6	3,017.0		-	99.2	2019.04.19	2019.06.18	"Арц суварга" ХХК	Орхон аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.21	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	2019	2023		7,731.9	37,491.1	3,943.7	51.0	91.9				
XII.1.1.21.1	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/ Багц-1	2019	2022		1,222.1	21,567.8	1,222.1	100.0	100.0	2021.05.03 2021.07.19	2021.09.09	"Анандын зам" ХХК	Зам тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны 30 дугаар тушаалаар орон нутагт эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.21.2	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/ Багц-2				3,050.0	8,544.3		0.0	64.3	2021.05.03 2021.07.19 2021.10.06	2022.03.16	"Өсөх урам" ХХК, "Жи Пи Экспресс пинанс" ХХК-ийн түншлэл	Зам тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны 30 дугаар тушаалаар орон нутагт эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 64.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.21.3	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/ Багц-3				3,459.8	7,379.0	2,721.6	78.7	100.0	2021.12.30 2022.02.18 2022.03.28 2022.06.09	2022.07.05	"ЗЗБ" ХХК, "Анандын зам" ХХК-ийн түншлэл	Зам тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны 30 дугаар тушаалаар орон нутагт эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүж илтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
XII.1.1.22	Улаанчулуутын автобусны эцсийн буудлаас Алтан овоо, Алтан овооноос Буяны замын төгсгөл хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 4 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 26 дугаар хороо/	2019	2023	1,469.2	14.5	3,571.8		-	99.5	2019.04.03 2019.06.28	2019.08.21	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.23	Нисэхийн эцсийн автобусны буудлаас Сонсголонгийн төв зам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 16 дугаар хороо	2020	2023	3,198.3	2,698.3	3,198.3	1,434.6	53.2	81.4	2020.03.09 2020.07.02 2020.09.18	2020.12.04	"Тэмүүн холдинг" ХХК, "ЗЗБ" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 81.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.24	Толгойтын замаас Хунсчдийн гудамжтай холбох хатуу хучилттай авто зам, 0.8 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 4 дүгээр хороо/	2020	2023	1,394.8	194.8	1,393.6	194.8	100.0	99.9	2020.07.09 2020.08.19	2020.10.07	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.25	Тоосгоны 20 дугаар гудамжнаас Хангай зах хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2020	2023	1,599.3	99.3	1,598.9		-	49.2	2020.03.27 2020.05.22 2020.06.26 2020.12.07 2020.12.30	2021.01.22	"Баян өлзийт зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 47.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.26	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/	2020	2023	4,351.0	156.7	4,351.0	156.7	100.0	98.6	2020.04.01	2021.05.03	"Жол" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.27	Авто замын уулзварын гэрлэн дохио /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2020	2023	821.9	23.1	821.9		-	100.0	2020.04.21	2020.06.19	"Инносолюшн" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.28	Сумын төвийн бетон авто зам, 8.3 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/	2020	2023	10,398.2	5,975.0	10,398.2	1,204.5	20.2	55.8				

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Төндөр зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
XII.1.1.28.1	Сумын төвийн бетон авто зам, 8.7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/ Багц-1	2020	2022	2,766.8	766.8	2,766.8	169.0	22.0	77.3	2020.03.30	2020.05.29	"Хөвсгөл АЗЗА" ТӨХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/64 дүгээр тушаалаар Хөвсгөл аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 77.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.28.2	Сумын төвийн бетон авто зам, 8.7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/ Багц-2	2021	2022	7,631.4	5,208.2	7,631.4	1,035.5	19.9	48.0	2021.03.05	2021.11.30	"Хөвсгөл зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 48.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.29	Дүүргийн соёлын төв дагуух хатуу хучилттай авто зам, 1.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо/	2020	2023	1,977.4	199.0	1,977.36		-	63.4	2020.03.24 2020.05.21	2020.07.17	"Баян-Өлзийт зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 58.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.30	Баянхошууны Баруун салааны авто замаас цэцэрлэг, сургуулийн цогцолбор хүртэлх авто зам, 1.0 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 24 дүгээр хороо/	2020	2023	1,644.8	249.3	1,644.8	249.3	100.0	99.9	2020.03.23 2020.05.14	2020.07.10	"Заабар" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.31	Хонгор сумаас Салхит баг хүртэлх авто зам, 13.1 км /Дархан-Уул, Хонгор сум/	2020	2023	7,873.4	63.5	7,746.9	63.5	100.0	99.3				
XII.1.1.31.1	Хонгор сумаас Салхит баг хүртэлх авто зам, 13.1 км /Дархан-Уул, Хонгор сум/ Багц-1	2020	2022	2,113.5	63.5	2,112.9	63.5	100.0	99.6	2020.05.20 2020.07.20	2020.09.08	"Жи Пи Экспресс финанс" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.31.2	Хонгор сумаас Салхит баг хүртэлх авто зам, 13.1 км /Дархан-Уул, Хонгор сум/ Багц-2	2021	2022	5,759.9		5,634.0			99.2	2021.12.30 2022.02.16	2022.04.06	"Түвшин гэгээ" ХХК	
XII.1.1.32	Сурагчийн 49 дүгээр гудамжны авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2020	2023	851.1	162.0	851.1	161.2	99.5	99.9	2020.03.25 2020.05.26	2020.07.27	"Баян-Өлзийт зам" ХХК, "ЗЗБ" ХХК-ийн түншлэл	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч комисс хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл-арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүж илтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
XII.1.1.33	Хорөөллын доторх авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 15 дугаар хороо/	2020	2023	976.7	28.0	976.7	28.0	99.9	99.0	2020.05.11 2020.06.22 2020.08.19 2020.09.28 2020.10.16 2020.11.06	2020.12.25	"Пи Си Эф" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг байнгын ашиглалтад авах ажлын хэсгийн акт дүгнэлтээ хүлээн авсан.
XII.1.1.34	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Жаргалант сум, Баатархайрхан, Бичиг баг/	2020	2023	962.6	87.6	962.6		-	81.1	2020.04.27	2020.06.09	"Кеналхап" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Ховд аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 81.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.35	Хорооны доторх авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13 дугаар хороо/	2020	2023	473.8	73.8	468.8	73.8	100.0	98.8	2021.05.21	2021.06.30	"Замч ирээдүй" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг байнгын ашиглалтад авах ажлын хэсгийн акт дүгнэлтээ хүлээн авсан.
XII.1.1.36	Сумын төвөөс Хархираа баг хүртэлх сайжруулсан шороон зам, 25 км /Увс, Тариалан сум/	2020	2023	205.5	10.8	205.5		-	94.7	2020.05.01 2020.06.10	2020.07.24	"Мотор сервис" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.37	Хувьсгалчдын гудамжнаас 105 дугаар сургууль, Гүнжийн нуурыг дайраад 7 дугаар хорооны авто зам хүртэлх авто зам, 1.7 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2020	2023	2,742.6	464.8	2,742.6	464.8	100.0	100.0	2021.06.02	2021.07.30	"Дэд бүтэц консалт" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.38	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Хэнтий, Мөрөн сум/	2020	2023	2,215.5	247.6	2,215.5	247.6	100.0	100.0	2020.04.01	2020.05.01	"Хөвчийн зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.39	Чингис хот - Дадал сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 50 км /Хэнтий/	2020	2023	48,840.1	2,834.0	48,790.2	2,834.0	100.0	97.9	2020.05.04	2020.06.26	"Наранбулаг хан" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг байнгын ашиглалтад авах ажлын хэсгийн акт дүгнэлтээр хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
XII.1.1.40	Зуунмод-Манзушир чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 7.0 км /Төв, Зуунмод сум/	2020	2023	6,777.5	498.1	6,777.5	498.1	100.0	99.5	2020.02.28 2020.06.15	2020.07.31	"Ялгуусан" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.41	Зам, тээврийн хөгжлийн салбарын Улаанбаатар хотод хийгдэх хөрөнгө оруулалт /Улаанбаатар/	2020	2023	31,065.9	2,360.5	32,504.1	2,302.2	97.5	98.1				
XII.1.1.41.1	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 1				295.9	5,557.1	279.7	94.5	90.0	2021.03.26	2021.05.17	"Голд өлзийт" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.41.2	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 2				192.0	3,974.6	192.0	100.0	99.7	2021.03.26 2021.05.20	2021.08.20	"Хөвчийн зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.41.3	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 3				497.7	4,161.5	497.7	100.0	99.9	2021.03.26	2021.05.17	"Хүлгийн дээд" ХХК, "Огторгуйн бүтээл" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.41.4	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 4				216.0	3,718.4	216.0	100.0	99.9	2021.03.31	2021.05.28	"Борхойн зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.41.5	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 5				792.2	6,059.1	792.2	100.0	100.0	2021.03.31	2021.05.28	"Нано экологи" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.41.6	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 6				324.6	5,862.6	324.6	100.0	100.0	2021.03.31	2021.05.28	"Ди вай кэй би" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжилт дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
XII.1.1.41.7	Өлзийт хороолол чиглэлийн авто зам дахь "МТ" шатахуун түгээх станцын уулзвараас 14 дүгээр хорооны байр, 167 дугаар цэцэрлэг хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар хот, ХУД 14-р хороо/				5.8	2,697.3		0.0	99.8	2020.03.09	2020.05.08	"Ди вай кэй би" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.41.8	Хороодын явган хүний зам, шороон замын засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар/				36.3	473.6		0.0	92.3	2021.04.15	2021.06.17	"Шинэ цагийн зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/20 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг Даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.42	Нарангийн 17 дугаар гудамжнаас 4 дүгээр хорооны Туулын 3 дугаар гудамж хүртэлх авто зам, 1 км /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, 3 дугаар хороо/	2021	2023	1,578.4	188.9	1,578.4	188.9	100.0	100.0	2021.03.26	2021.06.24	"ЗБИБ" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.43	Босоо тэнхлэг ба шинэ хотхоны авто зам /Дорнод, Хэрлэн сум/	2021	2023	2,157.5	168.5	2,157.5		-	12.0	2021.05.24 2021.06.24 2021.07.30 2021.08.16 2021.08.25	2021.09.24	"Авто-агро" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дорнод аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 12.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.44	Ентүм зочид буудлаас 3, 4 дүгээр байрны хойд талын уулзвар хүртэлх авто зам, Хийдийн 60 автомашины зогсоол, Жинст баг, Хөгжил хорооллын доод талаас 3, 4 дүгээр гудамжинд хатуу хучилттай авто зам /Говь-Алтай, Бсөнбулаг сум/	2021	2023	3,124.7	63.8	3,124.7		-	38.9	2021.03.29 2021.05.21	2021.08.17	"Пи Си Эф" ХХК, "Увт инвест" ХХК-ийн түшиглэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 38.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.45	Гачууртын авто замын төгсгөлөөс зүүн тийш үргэлжлэх авто зам, 4,7 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо/	2021	2023	6,182.3	2,552.8	6,182.3	1,533.4	60.1	90.4	2021.03.26	2021.09.09	"Таны зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 90.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
XII.1.1.46	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 дахь үе шат /Дархан-Уул, Дархан сум, 6, 7 дугаар баг/	2021	2023	2,427.0	791.8	2,427.00	480.7	60.7	87.2	2021.03.30	2021.05.14	"Дархан АЗЗА" ТӨХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 87.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.47	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум, 1, 2, 8 дугаар баг/	2021	2023	3,824.2	489.1	3,824.2	489.1	100.0	96.9	2021.05.10	2021.08.13	"ОДНД" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.48	Зуунмод сумын төвөөс Хөшигийн хөндийн шинэ нисэх онгоцны буудал чиглэлийн авто зам /Төв, Зуунмод сум/	2021	2024	8,808.6	891.7	8,808.6	891.7	100.0	100.0	2021.03.26 2021.07.09 2021.11.08 2021.12.22	2022.01.10	"Анандын зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.49	Хялганат-Хангал чиглэлийн эхлэлийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Булган, Хангал сум, Хялганат тосгон/	2021	2023	5,328.6	2,328.8	5,328.6	1,472.8	63.2	83.9	2021.04.07 2021.05.12 2021.07.21 2021.09.09 2021.10.19	2021.11.26	"Увт инвест" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 83.9 хувьтай хэрэгжиж байна.
XII.1.1.50	Сумын төвийн авто зам, 7 км /Архангай, Өндөр-Улаан сум/	2021	2023	5,795.6	3,102.2	5,795.6	2,522.4	81.3	94.3	2021.03.09	2021.05.07	"Саруул харгуй" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 94.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.51	Баруун-Урт сумын 5 дугаар тойргийн авто зам, 5.65 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2021	2023	4,277.6	982.4	3,888.9	347.4	35.4	93.7	2021.03.18	2021.05.01	"Монгол зам групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 93.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.52	Хороодын дундах хайрган авто зам, явган хүний зам, гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 дугаар хороо/	2021	2023	4,784.3	1,284.3	4,783.7	1,018.1	79.3	94.5	2021.03.26	2021.06.04	"Неон гэгээ" ХХК, "Грэйт роуд" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 94.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Төндөр зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөр шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
XII.1.1.53	Баруун-Урт хотын 1 дүгээр баг, цэргийн анги, ахмадын амралт, сувилал орчмын хэсэгчилсэн авто зам, 3.03 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2021	2023	3,081.0	211.7	3,081.0	211.7	100.0	100.0	2021.03.18	2021.05.18	"Монгол зам групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.54	Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн А0602 дугаартай авто замаас Өгийнуур-Батцэнгэл-Ихтамир чиглэлийн А27 дугаартай мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн авто зам хүртэлх авто замын ажлын эхлэл /Архангай/	2021	2023	5,585.2	2,849.1	5,585.2	2,293.2	80.5	94.8	2021.03.09	2021.05.07	"Саруул харгуй" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 94.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.55	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.1 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2021	2023	2,908.3	130.0	2,908.3	130.0	100.0	93.6	2021.04.02	2021.05.13	"Жол" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.56	Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн авто замаас Өргөн сум хүртэлх хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл /Дорноговь, Сайншанд сум/	2022	2023	3,665.0	3,309.5	3,665.0	1,679.2	50.7	100.0	2022.02.14 2022.03.21	2022.06.02	"Дорноговь АЗЗА" ТӨХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дорноговь аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 100.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.57	Улаанбаатар-Чингис хот чиглэлийн авто замаас Өмнөдэлгэр сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 52.5 км /Хэнтий, Жаргалтхаан, Өмнөдэлгэр сум/	2022	2024	53,709.0	11,067.6	53,709.0	3,970.0	35.9	44.8	2022.01.03	2022.03.07	"Тэгшт плант" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 44.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.58	Сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 9.2 км /Сэлэнгэ, Хүдэр сум/	2022	2023	8,541.4	5,841.4	8,192.0	4,789.3	82.0	91.4	2022.01.17	2022.03.17	"ЗБИБ" ХХК	Барилга угсралтын ажил дууссан. Комисс ажиллах бэлтгэл ажил хийгдэж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүж илтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэл ийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
XII.1.1.59	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 124.5 км /Дорнод/			189,455.5	20,427.1	143,057.8	9,459.1	46.3					
XII.1.1.59.1	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын (KM0+000-KM31+000) хүртэлх 31.0 км авто зам, цахилгаан дамжуулах агаарын сугам зөөх ажил /Багц 1/	2022	2025	42,600.8	4,376.1			0.0		2023.01.27 2023.05.18 2023.07.28 2023.08.21 2023.09.29 2023.11.29			Тендерт оролцогчдоос тодруулга авах хүсэлт ирсэн тул тендер нээх хугацааг 2023.03.15 болгосон боловч тендер шалгаруулалтын цахим системийн гэмтлээс шалтгаалан 2023.04.11-ний өдөр хүртэл хойшилсон ба тендер нээхэд 3 оролцогч материал аа ирүүлснийг үнэлж шаардлага хангасан материал ирээгүй гэж Үнэлгээний хороо үзэж, тендерийг дахин зарласан бөгөөд 6 оролцогч материалаа ирүүлснээс шаардлага хангасан оролцогч гараагүй тул дахин зарласан. Тендерийг 2023.08.07-нд нээж үнэлгээ хийхэд шаардлага хангасан оролцогч гараагүй тул дахин зарласан ба 2023.09.05-нд нээж үнэлгээ хийсэн. Шаардлага хангасан материал ирээгүй тул дахин зарласан ба 2023.10.09-нд нээж үнэлгээ хийж шалгарсан оролцогчид гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн боловч Сангийн яаманд гомдол гарсан. Сангийн яамнаас дахин зарлах шийдвэр гарч, 2023.11.29-нд зарласан, 2023.12.07-нд нээнэ.
XII.1.1.59.2	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын (KM31+000-KM62+000) хүртэлх 31.0 км авто замын ажил /Багц 2/			44,658.9	5,553.3	44,654.5	5,553.3	100.0	12.4	2023.01.27 2023.06.16	2023.08.09	"Анандын зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 12.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.59.3	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын (KM62+000-KM92+000) хүртэлх 30.0 км авто замын ажил /Багц 3/			47,105.2	4,838.7	44,653.0	3,905.8	80.7	12.0	2023.01.27	2023.05.31	"Рун Хэ Жиү Жөү констракшн инженеринг" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 12.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
XII.1.1.59.4	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын (KM92+000-KM124+500) хүртэлх 32.5 км авто зам, KM93+815 дээрх 12.84 урт метр гүүрийн ажил /Багц 4/			55,090.7	5,659.0	53,750.3		0.0	6.5	2023.01.27 2023.06.16	2023.08.09	"Их монгол барилга" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 6.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.60	Уурхай, Сагсай сум чиглэлийн авто зам, гэрэлтүүлэг, шугам сүлжээ, 1.6 км /Баян-Өлгий, Өлгий, Сагсай сум/	2022	2023	1,826.9	1,126.9	1,826.9	696.0	61.8	100.0	2022.01.18 2022.03.31	2022.05.19	"Жол" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дууссан.
XII.1.1.61	Норовлин сумаас Баян-Уул чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 68.3 км /Хэнтий, Норовлин сум, Дорнод, Баян-уул сум/			75,380.7	14,870.7	75,050.2	12,787.0	86.0	29.0				
XII.1.1.61.1	Норовлин сумаас Баян-Уул чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 68.3 км /Хэнтий, Норовлин сум, Дорнод, Баян-уул сум/ БАГЦ-1	2022	2024	67,060.8	12,447.7	66,730.3	10,976.3	88.2	28.8	2022.01.28	2022.04.28	"Монгол зам групп" ХХК, "Голд өлзийт" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажил 28.8 хувьтай хэрэгжиж байна.
XII.1.1.61.2	Норовлин сумаас Баян-Уул чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 68.3 км /Хэнтий, Норовлин сум, Дорнод, Баян-уул сум/ БАГЦ-2	2022	2024	8,319.9	2,423.0	8,319.9	1,810.7	74.7	30.4	2023.02.28	2023.04.28	"Монгол зам групп" ХХК	Барилга угсралтын ажил 30.4 хувьтай хэрэгжиж байна.
XII.1.1.62	Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн А0602 дугаартай авто замаас Өгийнуур-Батцэнгэл-Ихтамир чиглэлийн А27 дугаартай мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн авто зам хүртэлх авто замын ажлын 2 дугаар хэсэг, 7 км /Архангай/	2022	2023	6,215.5	4,715.5	6,215.5	4,096.0	86.9	90.0	2022.01.28	2022.04.17	"Саруул харгуй" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 90.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.63	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км, 4 замын уулзвар /Сүхбаатар, Мөнххаан сум/	2022	2023	3,572.4	2,715.7	3,572.4	1,748.1	64.4	72.9	2022.01.27 2022.04.01	2022.06.02	"Ханан салхит" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 72.9 хувьтай хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүж илтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэл ийн хувь	Тендер зарласан өгнөө	Гэрээ байгуулсан өгнөө	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
XII.1.1.64	Баруун чиглэлд авто замаас Аргалант сумын төв хүртэлх авто зам, 7.1 км /Төв/	2022	2023	8,424.1	7,124.1	8,424.1	7,124.1	100.0	100.0	2022.01.20 2022.03.15	2022.04.29	"Билэгт зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дууссан.
XII.1.1.65	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, явган хүний зам, гэрэлтүүлэг, шугам сүлжээний хамгаалалт, өөрчлөлтийн ажил, 2.3 км /Баян-Өлгий, Толбо сум/	2022	2023	2,971.1	1,671.1	2,971.1	1,342.5	80.3	91.9	2022.01.18	2022.03.24	"Жол" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 91.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.66	Ховд-Алтай чиглэлийн аато замаас Чандмань сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 56.9 км /Ховд/	2022	2024	43,063.0	19,130.1	41,635.9	18,372.2	96.0	50.0	2021.12.28 2022.02.23	2022.04.18	"Хотгор зам" ХХК, "Жол" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 50.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.67	Өндөр-Улаан багийн Донгой багаас Чулуут сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 65.8 км /Архангай, Ихтамир, Чулуут сум/	2022	2024	39,452.7	15,170.6	39,452.67	8,657.1	57.1	25.0	2022.02.28 2022.05.27	2022.07.10	"ЗЗБ" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 25.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.68	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2022	2024	9,964.3	4,274.8	9,964.3	4,274.8	100.0	46.5	2022.01.28	2022.03.09	"Түмдэлгэрэ х" ХХК, "Хотгор зам" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажил 46.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.69	Аймгийн төв доторх авто замын шинэчлэл, засвар /Дархан-Уул, Дархан сум/	2022	2023	9,000.0	8,520.0	8,913.6	6,876.4	80.7	89.0	2022.02.25	2022.04.07	"Шилдэг зам" ХХК, "Цахимбар инженеринг" ХХК, "Бурхант эко асфальт" ХХК, "Өнөр зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 89.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
XII.1.1.70	Аймгийн шинэ суурьшлын бүсийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	2022	2024	7,995.2	4,195.2	7,995.2	2,010.3	47.9	75.1	2021.12.30 2022.01.31	2022.04.04	"Түмдэлгэрэ х" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн оайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баянхонгор аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 75.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.71	Төв аймгийн Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сумдыг холбох хатуу хучилттай авто зам, 122.4 км /Төв, Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сум/	2022	2025	115,862.8	27,578.9	116,470.2	21,014.4	76.2	31.1				
XII.1.1.71.1	А0301 авто замаас Угтаалцайдам сумын Талын-уул 1 дүгээр баг хүртэлх 32.116 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Багц 1	2022	2025	26,174.9	5,973.9	26,952.8	3,631.8	60.8	26.1	2022.01.11 2022.03.02 2022.04.14	2022.05.18	"Туулын гүүр далай" ХХК, "Үри констек" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 26.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.71.2	Угтаалцайдам сумын Талын-уул 1 дүгээр багаас Угтаалцайдам сумын төв хүртэлх 18.113 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Багц 2	2022	2025	15,890.3	3,777.5	15,805.1	3,777.5	100.0	37.7	2022.01.11	2022.03.09	"Ди Вай Кэй Би" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 37.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.71.3	Угтаалцайдам сумын төвөөс Цээл сумын төв хүртэлх 23.697 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Багц 3	2022	2025	22,575.4	6,115.2	22,490.2	5,771.1	94.4	36.4	2022.01.11 2022.03.02 2022.04.14 2022.04.28 2022.05.18 2022.05.27 2022.06.10	2022.07.18	"Билэгт зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 36.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.71.4	Угтаалцайдам сумын Талын-уул 1 дүгээр багаас Заамар сум хүртэлх 46.433 км авто зам, 36.99 у/м гүүр Угтаалцайдам сумын төв доторх 2.01 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Багц 4	2022	2025	51,222.2	11,712.3	51,222.2	7,833.9	66.9	29.2	2022.01.11 2022.03.02 2022.04.14 2022.04.28 2022.05.18 2022.05.27 2022.06.10	2022.07.27	"Үйлсийн зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 29.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
XII.1.1.72	Сумын төвийн авто замын шинэчлэл /Сэлэнгэ, Цагааннуур сум/	2022	2023	914.2	834.2	914.2	199.1	23.9	78.6	2022.01.31 2022.03.10	2022.05.09	"Сэлэнгэ АЗЗА" ТӨХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 78.6 хувьтай хэрэгжиж байна.
XII.1.1.73	Баян-Уул сумаас Ульхан боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Дорнод, Баян-Уул сум/	2022	2024	89,360.3	5,000.0	84,892.6	1,394.6	27.9					Тендер шалгаруулалтыг 2 багц болгон хуваасан.
XII.1.1.73.1	Баян-Уул сумаас Цагаан давааны өвөр хүртэлх 24.0 км хатуу хучилттай авто зам, Бага Үйлсийн голын 10.64 урт метр гүүр, Үйлсийн голын 20.84 урт метр гүүр, цахилгаан дамжуулах агаарын шугам зөөх, шилэн кабел зөөх ажил /Багц 1/			34,043.5	1,905.0	33,993.2		-	5.6	2023.01.17 2023.04.05	2023.05.30	"Билэгт зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 5.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.73.2	Цагаан давааны өврөөс Ульхан боомт хүртэлх 26.0 км хатуу хучилттай авто зам, Зурх голын 20.84 урт метр гүүр, Сэрүүн голын 18.84 урт метр гүүр, Хойд Битүүгийн голын 10.64 урт метр гүүр, Хойд Битүүгийн голын 18.84 урт метр гүүр барих ажил /Багц 2/			55,316.8	3,095.0	50,899.3	1,394.6	45.1	5.1	2023.01.17 2023.04.05	2023.05.31	"Дашин" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 5.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.74	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Архангай, Тариат сум/	2022	2023	2,353.2	2,193.2	2,353.2	2,193.2	100.0	100.0	2022.02.18	2022.04.27	"Авто зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусаж комисс хүлээн авсан.
XII.1.1.75	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.5 км /Хэнтий, Дадал сум/	2022	2023	5,607.0	3,807.0	5,607.0	3,805.5	100.0	100.0	2022.02.15	2022.04.13	"Идэр ширэгү" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Хэнтий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 100.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XII.1.1.76	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Архангай, Хангай сум/	2022	2023	2,496.1	2,336.1	2,496.1	1,985.1	85.0	100.0	2022.02.16	2022.04.27	"Эвт-Уул" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 100.0 хувьтай хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүж илтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэл ийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусгах										
XII.1.1.77	Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 31.08 км /Булган, Хишиг-Өндөр сум/	2022	2024	29,880.0	16,855.48	29,880.00	10,992.9	65.2	47.6	2021.12.22 2022.04.14 2022.05.24 2022.06.17	2022.08.09	"РЭС" ХХК	Барилга угсралтын ажил 47.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.78	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Алтай сум/	2022	2023	2,488.2	1,488.2	2,488.2	816.4	54.9	100.0	2022.02.25	2022.04.11	"Гранд Реуд групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 77.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.79	3 дугаар 10 жилийн тойргоос-Улиасны хэвийн урд уулзвар- "ТНХ" ХХК-ийн уулзвар-галын 4 зам хүртэлх зүүн тойруугийн явган зам, унадаг дугуйн замын шинэчлэл /Увс, Улаангом сум/	2022	2023	2,000.0	1,990.0	2,000.0	1,082.0	54.4	84.8	2022.02.25 2022.04.08	2022.06.24	"Жинчинград" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 84.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.80	Гэр хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам, 14 км /Дархан-Уул, Дархан сум/	2022	2023	12,000.0	11,520.0	7,457.74	5,826.7	50.6	92.8	2022.02.23 2022.03.30	2022.05.13	"Түвшин гэгээ" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 92.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.81	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3 км /Баян-Өлгий, Алтанцөгц сум/	2022	2023	3,455.0	3,255.0	3,455.0	1,226.4	37.7	87.9	2022.02.25 2022.04.04	2022.06.03	"Гранд Реуд групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 87.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.82	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Алтай сум/	2022	2023	1,050.5	450.5	1,050.5		-	58.3	2022.01.14	2022.03.17	"Өсөн дэвжих зам" ХХК, "Мажестик солюшн роуд" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 58.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
XII.1.1.83	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 130 км /Хэнтий, Батноров, Норовлин сум/	2022	2025	151,859.4	47,335.3	151,817.0	47,335.2	100.0	44.0				
XII.1.1.83.1	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, Багц 1-ийн 68.6 км авто замын эхний хэсэг	2022	2025	57,082.9	26,499.5	57,081.1	26,499.5	100.0	60.4	2022.01.28	2022.03.22	"Наранбулаг хан" ХХК	Барилга угсралтын ажил дууссан. Улсын комисс ажиллахаар бэлтгэл ажил хийгдэж байна.
XII.1.1.83.2	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, Багц 1-ийн 68.6 км авто замын хоёр дахь хэсэг	2022	2025	23,751.9		23,751.1			13.1	2023.02.28	2023.04.25	"Наранбулаг хан" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 13.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.83.3	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, Багц 2-ын 62.0 км авто замын эхний хэсэг	2022	2025	52,046.1	14,920.1	52,043.2	14,920.1	100.0	44.6	2022.01.28 2022.03.03 2022.04.14 2022.05.05	2022.05.24	"Мотор сервис" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 44.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.83.4	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, Багц 2-ын 62.0 км авто замын хоёр дахь хэсэг	2022	2025	18,978.5	5,915.7	18,941.6	5,915.7	100.0	31.2	2023.02.28	2023.04.28	"Мотор сервис" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 31.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.84	Аймгийн төвийн авто замын ажил /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/	2022	2023	3,283.6	2,283.6	3,283.6	1,576.7	69.0	78.5	2021.12.30 2022.02.23	2022.04.08	"Алтай роуд" ХХК	Засгийн газрын 2022 оны 61 дүгээр тогтоолоор орон нутагт эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 78.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.85	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 6.9 км /Говьсүмбэр, Шивээговь сум/	2022	2024	5,337.9	2,051.2	5,337.9	642.2	31.3	15.8	2021.12.30 2022.02.23 2022.03.28	2022.05.10	"Даблю экс пи" ХХК	Барилга угсралтын ажил 31.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.86	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.8 км /Булган, Дашинчилэн сум/	2022	2023	1,492.4	1,332.4	1,492.4	1,271.9	95.5	95.9	2021.12.20 2022.01.27 2022.03.28	2022.06.20	"Оффроуд таван богд" ХХК, "Жол" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажил дууссан. Улсын комисс хүлээн авсан.
XII.1.1.87	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замаас Борнуур сумын Дуган хад ам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 8.5 км /Төв, Борнуур сум/	2022	2024	8,499.5	3,305.2	8,499.5	823.9	24.9	9.7	2022.01.14 2022.03.10	2022.06.10	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 9.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
XII.1.1.88	Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 49 км /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/	2022	2025	67,941.3	11,222.7	67,898.5	10,180.8	90.7	28.8	2022.01.28 2022.04.14	2022.05.30	"Мотор сервис" ХХК, "Өндөрсант хайрхан" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 28.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.2	II. Их засвар			48,700.2	38,638.1	47,254.6	28,074.8	72.7	90.4				
	Шилжих			13,147.7	3,085.6	13,148.3	290.6	9.4	73.2				
XII.1.2.1	Аймгийн төвийн авто замын их засвар, шинэчлэл /Дархан-Уул, Дархан сум, 4, 5, 8, 9, Өргөө баг/	2020	2023	1,990.6	93.9	1,991.2	93.9	100.0	100.0	2020.05.18	2020.07.10	"Цахимбар инженеринг" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.2.2	Хороолол доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 5, 6, 7, 9 дүгээр хороо/	2020	2023	4,366.1	136.1	4,366.1		-	86.4	2020.04.15	2020.06.12	"Голд-Өлзийт ХХК", "Тотал инж" ХХК-ийн түншлэл	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 86.4 хувийн биелэлттэй байна.
XII.1.2.3	Хороодын явган зам, авто зам, нийтийн талбайн ногоон байгууламж, тохижилт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 6, 15, 18, 25, 26 дугаар хороо/	2020	2023	1,349.3	82.5	1,349.31	82.5	100.0	100.0	2020.03.25	2020.05.27	"БСМ" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.2.4	Нийтийн эзэмшлийн гудамж, явган хүний замын засвар, өргөтгөл, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8, 10, 12, 13, 14, 22 дугаар хороо/	2020	2023	701.9	7.8	701.9		-	89.4	2020.05.15	2020.07.07	"Чингисийн отог" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.2.5	Хорооллын авто замын шинэчлэл, өргөтгөл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13, 14, 15 дугаар хороо/	2020	2023	2,091.6	117.2	2,091.6	114.2	97.5	90.4	2020.05.20 2020.06.26 2020.08.19 2020.10.01	2020.11.19	"Голден дрийм" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 90.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжилт дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
XII.1.2.7.5	A0501 дугаартай Улаанбаатар-Өндөрхаан чиглэлийн авто зам, замын байгууламжийн хэсэгчилсэн их засвар (Улаанбаатар талаас 53-63 км хооронд нийт 10 км, Төв)			3,800.0	3,800.0	3,600.5	3,397.5	89.4	100.0	2023.04.19	2023.06.16	"Борхойн зам" ХХК	Их засварын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.2.7.6	A0101 дугаартай Налайх-Чойр чиглэлийн авто зам, замын байгууламжийн хэсэгчилсэн их засвар (Улаанбаатар талаас хэсэгчилсэн 4 км, Төв)			2,800.0	2,800.0	2,651.2	2,368.2	84.6	100.0	2023.04.19	2023.05.29	"Борхойн зам" ХХК	Их засварын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.2.7.7	A0202 дугаартай Мандалговь Даланзадгад чиглэлийн авто зам, замын байгууламжийн хэсэгчилсэн их засвар (Мандалговь талаас хэсэгчлэсэн 19-23 км хооронд 4 км, Дундговь)			2,800.0	2,800.0	2,769.4	2,492.5	89.0	95.3	2023.04.26	2023.05.30	"Даш зам" ХХК	Их засварын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.4	IV. ТЭЗҮ			4,389.1	2,602.6	4,389.1	2,480.2	95.3	90.4				
	Шилжих			4,389.1	2,602.6	4,389.1	2,480.2	95.3	90.4				
XII.1.4.1	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн 204.6 км авто замын техник здийн засгийн үндэслэл болон инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах ажлын үлдэгдэл санхүүжилт	2017	2023	3,096.4	1,921.9	3,096.4	1,921.9	100.0	100.0			"Эм Си Пи Си жи ар" ХХК	Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрийн 128/ШШ2018/0532 дугаартай шийдвэрийн дагуу олгосон.
XII.1.4.2	Увс нуур-Улаангом чиглэлийн 25.84 км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөв /Увс, Улаангом сум/	2022	2023	357.5	235.5	357.5	235.5	100.0	100.0	2021.12.27 2022.02.10	2022.04.14	"Эн Би Си Си" ХХК	Гэрээний дагуу дунд шатны тайлан гаргаж хүлээлгэн өгсөн.
XII.1.4.3	Дүүрэгт шинээр баригдах авто замын зураг төсөв /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2022	2024	600.0	180.0	600.0	60.0	33.3	30.0	2021.12.24 2022.03.04	2022.05.02	"Эн Би Си Си" ХХК	Гэрээний дагуу эхлэлтийн тайлан гаргаж хүлээлгэн өгсөн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүж илтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэл ийн хувь	Төндөр зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
XII.1.4.4	Баруун 4 замын уулзварын өргөтгөл, 3 дугаар 10 жилийн тойрог хүртэлх авто замын шинэчлэлийн зураг төсөв /Увс, Улаангом сум/	2022	2023	74.2	64.2	74.2	64.2	100.0	100.0	2022.01.25	2022.04.11	"Ихэр мөнх" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XII.1.4.5	Хэрээтийн даваа, Бийжийн даваа, Бор бургасын давааны зам засварын зураг төсөв /Хөвсгөл, Цагаан-Үүр, Чандмань-Өндөр сум/	2022	2023	260.9	200.9	260.9	198.6	98.8	99.1	2022.01.19 2022.01.28 2022.04.01 2022.04.26	2022.06.26	"Ангад арвижих" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Хөвсгөл аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XII.2	Гүүр			59,704.2	14,385.4	59,350.5	12,221.0	85.0	96.4				
XII.2.1	I. Барилга байгууламж			59,704.2	14,385.4	59,350.5	12,221.0	85.0	96.4				
	Шилжих			59,704.2	14,385.4	59,350.5	12,221.0	85.0	96.4				
XII.2.1.1	Орхон голын Онгоцтойн амны төмөр бетон гүүр, 220 у/м /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/	2019	2023	8,887.7	258.8	8,887.7	258.8	100.0	100.0	2019.03.29	2019.05.24	"Мотор сервис" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.2.1.2	Орхон голын төмөр бетон гүүр /Сэлэнгэ, Орхонтуул сум/	2020	2023	6,312.5	812.5	6,312.5	812.5	100.0	100.0	2020.04.04 2020.05.25	2020.08.31	"Эрдэнэт суврага" ХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/64 дүгээр тушаалаар Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Хэсэгчлэн хүлээн авсан.
XII.2.1.3	Онги голын төмөр бетон гүүр, 54.8 у/м /Дундговь, Сайхан-Овоо сум/	2020	2023	1,564.8	57.1	1,564.8	56.6	99.2	100.0	2020.03.11	2020.05.12	"ЗЗБ" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.2.1.4	Хануйн голын төмөр бетон гүүр /Архангай, Эрдэнэмандал сум/	2020	2023	3,677.0	178.6	3,677.0	178.6	100.0	100.0	2020.03.22	2020.05.19	"Эвт-Уул" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.2.1.5	Онон голын төмөр бетон гүүр, 209.0 у/м /Хэнтий, Биндэр сум/	2020	2023	6,988.1	641.4	6,988.1	546.3	85.2	97.2	2020.04.03	2020.06.04	"Гангүүр" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тандер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
XII.2.1.6	Хяраан голын гүүр /Сэлэнгэ, Алтанбулаг сум, 3 дугаар баг/	2020	2023	618.3	25.5	368.6	25.5	100.0	100.0	2020.04.28 2020.06.09 2020.07.17	2020.10.23	"Хайвэй интернэшнл групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дугаар тушаалаар Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.2.1.7	Эзвийн голын 66.24 у/м төмөр бетон гүүр /Говь-Алтай, Шарга сум/	2020	2023	3,559.5	1,059.5	3,557.8	1,056.3	99.7	99.9	2020.12.16	2020.12.31	"Тоёо" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.2.1.8	Чоно харайхын гүүр /Ховд, Дөргөн сум/	2020	2023	1,834.1	346.5	1,834.1	346.5	100.0	85.4	2020.04.07	2020.05.29	"Хотгор зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Ховд аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.2.1.9	Улз голын төмөр бетон гүүр /Дорнод, Чулуунхороот сум/	2021	2023	2,938.5	440.7	2,938.5	440.7	100.0	100.0	2021.03.09	2021.05.05	"ЗМЗ" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.2.1.10	Хануй голын төмөр бетон гүүр /Архангай, Хайрхан сум/	2021	2023	3,558.5	1,522.8	3,558.5	848.6	55.7	77.2	2021.03.25 2021.04.20	2021.06.18	"Эвт-уул" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 77.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.2.1.11	Онон голын төмөр бетон гүүр, 209.0 у/м /Хэнтий, Батширээт сум/	2021	2023	6,625.6	1,425.6	6,625.6	1,415.7	99.3	99.9	2021.03.29 2021.05.12	2021.07.09	"Тэргүүн саруул зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.2.1.12	Мандалын голын төмөр бетон гүүрний шинэчлэл /Гөв, Батсүмбэр сум/	2021	2023	1,260.0	259.9	1,260.0	259.9	100.0	100.0	2021.03.18 2021.04.30	2021.06.29	"Туулын гүүр далай" ХХК	Авто зам, замын байгууламжийг байнгын ашиглалтад авах ажлын хэсгийн 2023.09.25-ны өдрийн 06/02/23 дугаартай акт, дүгнэлтээр захиалагч хүлээн авсан.
XII.2.1.13	Тоорцог толгойн төмөр бетон гүүр, 169 у/м /Баян-Өлгий, Бугат сум/	2022	2023	5,789.9	3,229.9	5,789.9	2,602.8	80.6	96.5	2022.01.18	2022.03.24	"Жол" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 96.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүж илтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэл ийн хувь	Төндөр зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөр шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
XII.2.1.14	Хангилцагийн голын модон гүүр, 38.5 у/м /Увс, Цагаанхайрхан сум/	2022	2023	576.5	516.5	516.5	487.1	94.3	94.3	2022.02.11 2022.03.22	2022.05.06	"Боб энержи констракшн" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XII.2.1.15	Бархын голын төмөр бетон гүүр, 121.3 у/м, хайргэн зам, 1.2 км /Хэнтий, Батширээт сум/	2022	2023	4,229.7	2,729.7	4,187.4	2,268.7	83.1	91.7	2022.01.03	2022.03.28	"ЗЗБ" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 93.8 хуаийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.2.1.16	Бетон гүүр, 24 у/м /Баян-Өлгий, Улаанхус сум, Хөх хөтөл баг/	2022	2023	994.6	651.6	994.6	387.9	59.5	74.2	2022.02.25	2022.04.11	"Гранд Рөүд групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 74.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.2.1.17	Баруун гал дээр баригдах замын байгууламж /Увс, Өлгий сум/	2022	2023	288.9	228.9	288.9	228.5	99.8	99.9	2022.02.01 2022.03.29	2022.05.09	"Тэнгэрлэг хийц" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Ажил дууссан.
XII.3	Тээвэр			18,567.3	9,422.0	14,891.2	4,103.4	43.6	58.1				
XII.3.1	I. Барилга байгууламж			18,567.3	9,422.0	14,891.2	4,103.4	43.6	58.1				
	Шилжих			18,567.3	9,422.0	14,891.2	4,103.4	43.6	58.1				
					1,620.0	5,428.9	1,121.9	69.3	72.8	2020.04.22	2020.06.19	"Биг монголиа Билдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажил 72.8 хувьтай хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
XII.3.1.1	Дэлүүн болдог нисэх буудлын барилга /Хэнтий, Дадал сум/	2020	2023	9,095.3	3,475.3					2022.02.10 2022.04.04 2022.07.08 2023.05.09			2021 онд ИНЕГ-т эрх шилжсэн. Засгийн газрын 2023 оны 55 дугаар тогтоолын дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын А/71 тоот тушаалаар тухайн онд санхүүжих дүнд зохицуулалт хийсэн. Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын даргын 2023.03.29-ний өдрийн А/70 тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан ба тендерийн баримт бичгийг боловсруулж дуусаад тендер шалгаруулалт зарласан бөгөөд 2023.06.09-нд нээсэн. Тендерт нэг ч оролцогч ороогүй. Үнэлгээний хорооны 2023 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаартай хурлаар захиалагчид дараах зөвлөмжийг хүргүүлсэн байна. Энэ зөвлөмжийг 2023 оны 6 дугаар сарын 14-ны өдөр захиалагч ИНЕГ-ын дарга баталгаажуулж тендер сонгон шалгаруулалтыг зогсоосон байна.
XII.3.1.2	Хот хоорондын болон аймаг хоорондын зорчигч тээврийн авто буудал /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2022	2023	4,976.7	3,976.7	4,976.7	2,981.5	75.0	94.5	2022.01.18	2022.03.16	"Шинжүү" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Орхон аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.Барилга угсралтын ажил 94.5 хувьтай хэрэгжиж байна.
XII.3.1.3	Өлгий нисэх буудлын өргөтгөлийн барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2022	2024	4,495.3	350.0	4,485.6				2022.02.10 2022.03.23 2022.09.06 2023.04.20 2023.07.17	2023.10.16	"Чандмань-Уушир" ХХК	Иргэний нисэхийн ерөнхий газарт эрх шилжсэн.

Хянасан:

Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга

Боловсруулсан:

Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн шинжээч

Н.Цэвэлмаа

Н.Цэвэлмаа

Н.Баярсайхан

Н.Баярсайхан

2023/04/07