



**МОНГОЛ УЛСЫН  
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД**

14251 Улаанбаатар хот,  
Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө 11,  
Утас: (976) 11-267168, Факс: (976) 11-312315,  
E-mail: info@mrttd.gov.mn, http://www.mrttd.gov.mn

2022-01-03 № 01/09  
танай \_\_\_\_\_-ны № \_\_\_\_\_-т

**МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ  
БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН  
ДАРГА Ж.ЭНХБАЯР, УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН  
ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙНГЫН ХОРООНЫ ДАРГА  
Ж.ГАНБААТАР, ТӨСВИЙН БАЙНГЫН ХОРООНЫ  
ДАРГА Ч.ХҮРЭЛБААТАР, САНГИЙН САЙД  
Б.ЖАВХЛАН ТАНАА**

Монгол Улсын 2021 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний санхүүжилт, гүйцэтгэлийн мэдээг 2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар гарган хүргүүлж байна.

Хавсралт... хуудастай.



Л.ХАЛТАР


080000033

Боловсруулсан:

Хянасан:

Хувь: 5

Огноо: 2022.01.10

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Доржсаянсан', written over the printed text.

БАТЛАВ:  
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН:  
ДАРГА

С.БАТБОЛД

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН БАТЦЫН УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БҮЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ГҮЙЦЭГТЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 2021 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

/Сая төгрөгөөр/

2021.01.01-2021.12.31

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадвал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөр шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XV	ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД			659,743.3	233,601.3	577,005.9	220,183.8	68.4	94.3			
XV.1	Авто зам			605,003.0	206,032.9	525,374.8	194,409.1	68.6	94.4			
XV.1.1	Барилга байгууламж			587,456.0	493,397.9	509,949.9	182,917.8	67.9	94.6			
	Шилжих			525,298.8	174,523.7	459,110.9	165,888.6	71.1	95.1			
XV.1.1.1	Авто замын уулзварын гэрлэн дохио /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2020	2021	800.0	500.0	799.9	498.9	99.9	99.8	1.2020.04.21 2.2020.06.19	"Инносолюшн" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.2	Аймгийн төвийн 4 дүгээр тойргийн хатуу хучилттай авто зам, 9.1 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2019	2021	5,700.0	1,514.6	5,496.3	1,514.6	96.2	100.0	1.2019.04.30 2.2019.07.25	"Их богд зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 96.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.3	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Хэнтий, Хэрлэн сум/	2019	2021	10,000.0	3,000.0	8,998.6	1,774.4	97.5	59.1	1.2019.04.29 2.2019.06.24	"Тэгшт плант" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.4	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2019	2021	2,200.0	476.0	2,176.0	470.9	99.8	98.9	1.2019.04.02 2.2019.06.14	"Дөвжих эрдэнэ" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.5	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Орхон, Баян-Өндөр сум, Дэнж, Эрдэнэ баг/	2019	2021	2,894.0	956.3	2,850.3	956.3	99.6	100.0	1.2019.04.19 2.2019.06.18	"Арц суварга" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.6	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, дугуйн зам, 5.5 км /Дорнод, Хэрлэн сум/	2019	2021	10,900.0	1,000.0	10,899.9	1,000.0	91.0	100.0	1.2019.04.03 2.2019.06.03	"Арц суварга" ХХК	Барилга угсралтын ажил дууссан.
XV.1.1.7	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэл /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2020	2021	4,487.4	2,675.3	3,662.7	2,675.3	98.4	100.0	1.2020.02.21 2.2020.04.27	"Жол" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.8	Аялал жуулчлалын босоо тэнхлэгийн зам, Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто замаас Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сум хүртэлх хайрган хучилттай авто зам, 27 км /Завхан, Их-Уул сум, Хөвсгөл, Жаргалант сум/	2019	2021	5,500.0	1,059.5	5,159.5	1,059.5	100.0	100.0	1.2019.02.28 1.2019.05.01 2.2019.07.09	"Хөвсгөл зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил		Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
	Эхлэх	Дуусах	Эхлэх	Дуусах									
XV.1.1.9	Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 60 км /Төв, Мөнгөнморьт сум/	2019	2022	48,000.0	11,000.0	44,221.3	11,000.0	63.8	100.0	1.2019.02.27 1.2019.06.03 2.2019.08.05	"Тотал инж" ХХК "Рингруд" ХХК ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 64.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.	
XV.1.1.10	Баруун салааны автобусны эцсийн буудлаас Бумбатын рашаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 3.61 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 24 дүгээр хороо/	2019	2021	3,610.0	891.0	3,501.0	891.0	98.2	100.0	1.2019.03.22	"Хомын тал" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.	
XV.1.1.11	Баянхошууны баруун салааны авто замаас цэцэрлэг, сургуулийн цогцолбор хүртэлх авто зам, 1.0 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 24 дүгээр хороо/	2020	2021	1,395.5	800.0	1,395.5	800.0	99.9	100.0	1.2020.03.23 1.2020.05.14 2.2020.07.10	"Заабар" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.	
XV.1.1.12	Гудамж төсөл /Завхан, Улиастай сум/	2019	2021	9,800.0	3,000.0	9,792.0	3,000.0	96.1	100.0	1.2019.04.23 2.2019.06.11	"Төгс зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 96.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.	
XV.1.1.13	Гурванбулаг-Хишиг-Өндөр чиглэлийн авто замын төгсгөлийн хатуу хучилттай авто зам, 22 км /Булган/	2018	2021	20,900.0	226.3	20,489.1	226.3	99.8	100.0	1.2018.03.05 2.2018.05.18	"Эйч Кэ Би интернэшнл холдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.	
XV.1.1.14	Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/	2019	2022	49,368.2	9,877.5	44,925.0	9,877.5	76.6	100.0	1.2019.02.22 2.2019.04.19	"Билэгт зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 77.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.	
XV.1.1.15	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	2019	2022	41,600.0	11,000.0	20,345.7	11,000.0	40.4	100.0				
XV.1.1.15.1	Багц 1	2019	2022	41,600.0	11,000.0	20,345.7	11,000.0	40.4	100.0	1.2021.05.03 1.2021.07.19 2.2021.09.09	"Анандын зам" ХХК	ЗТХСайдын 2021 оны 30 дугаар тушаалаар орон нутагт эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 41.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.	
XV.1.1.15.2	Багц 2	2019	2022				0.0					Төндөрийг нээж үнэлээд шалгарсан оролцогчид гэрээ байгуулах мэдэгдэл өгсөн боловч Сангийн яаманд гомдол гарсан. Сангийн яамнаас дахин үнэлэх шийдвэр ирүүлсэн бөгөөд дахин үнэлэхэд шаардлага хангаагүй. Гэвч Багц-2-д Захираганы хэргийн шүүхэд гомдол гарч түдгэлзүүлсэн. Багц-2 ажлын төндөрийг дахин зарласан боловч шүүхэд гомдол гарч түдгэлзүүлсэн байна.	
XV.1.1.16	Дөмөг захын уулзвараас 6 дугаар хороолол хүртэлх авто замын өргөтгөл, 2.1 км /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2018	2021	6,158.9	1,611.1	5,740.4	1,611.1	99.8	100.0	1.2019.01.22 2.2019.04.04	"Жавхлан харгуй" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.	
XV.1.1.17	Дүүргийн соёлын төв дагуух хатуу хучилттай авто зам, 1.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо/	2020	2021	1,800.0	1,578.4	1,778.37	1,578.4	65.0	100.0	1.2020.03.24 1.2020.05.21 2.2020.07.17	"Баян-Өлзийт зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 65.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.	

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XV.1.1.18	Зам, тээврийн хөгжлийн салбарын Улаанбаатар хотод хийгдэх хөрөнгө оруулалт /Улаанбаатар/	2020	2021	53,228.0	50,536.5	49,357.9	46,780.6	45.5	92.6			
XV.1.1.18.1	Өлзийт хороолол чиглэлийн авто зам дахь "ИТ" шатахуун түгээх станцын уулзвараас 14 дүгээр хорооны байр, 167 дугаар цэцэрлэг хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар хот, ХУД 14-р хороо/	2020	2021	2,821.6	130.1	2,691.5	130.1	100.0	100.0	1.2020.03.09 2.2020.05.08	"Ди вай кэй би" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.18.2	Нийтийн тээврийн парк шинэчлэлт /Улаанбаатар хот/	2020	2021	21,393.9	21,393.9	19,140.0		0.0	89.5	1.2021.04.16 1.2021.07.09 2.2021.10.27	"Сүлдэрхан минералс" ХХК, "Хя теп олдөн агадон бус" Со LTD	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/20 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн.
XV.1.1.18.3	Туул голын эрэг дагуу аялал жуулчлалын дэд бүтцийг байгуулах, зогсоол, гэрэлтүүлэг, хяналтын байр /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	2021	2021	250.0	250.0		0.0			1.2021.07.28 1.2021.09.14		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/20 дугаар тушаалаар эрх шилжүүлсэн. Зураг төсөл, ажлын даалгавар боловсруулж байна. НАЗХГ-т зураг төсөл ирүүлэх талаар албан бичиг удаа дараа хүрүүлээд байна. Төндөр шалгаруулалтыг зарласан бөгөөд нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд дахин зарласан. Төндөрт 1 оролцогч оролцсон боловч шаардлагад нийцээгүй.
XV.1.1.18.4	Хороодын явган хүний зам, шороон замын засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар/	2021	2021	474.5	474.5	445.7	437.3	98.1	92.2	1.2021.04.15 2.2021.06.17	"Шинэ цагийн зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/20 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг Даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 98 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.18.5	Гачуургаас гүнжийн хоолой хүртэлх авто замын зураг төсөл /Улаанбаатар	2021	2021	60.0	60.0	51.2	51.2	100.0	85.4	1.2021.06.04 1.2021.06.25 1.2021.07.24 2.2021.08.27	"Ихэр мөнх" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/20 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг Даргад эрх шилжүүлсэн.
XV.1.1.18.6	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/	2021	2021	28,228.0	28,228.0	27,029.5	27,021.9	71.2	95.7			Нийт 6 багц болгон төндөр зарласан.
XV.1.1.18.6.1	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 1	2021	2021	5,413.6	5,413.6	5,261.0	5,261.0	55.2	97.2	1.2021.03.26 2.2021.05.17	"Голд елзий" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 55.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.18.6.2	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 2	2021	2021	3,961.2	3,961.2	3,782.7	3,782.7	0.0	95.5	1.2021.03.26 1.2021.05.20 2.2021.08.20	"Хөвчийн зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 22.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.18.6.3	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 3	2021	2021	3,857.0	3,857.0	3,663.6	3,663.6	92.7	95.0	1.2021.03.26 2.2021.05.17	"Хүлгийн дээд" ХХК "Отгоруйн бүтээл" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 92.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.18.6.4	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 4	2021	2021	3,560.1	3,560.1	3,502.4	3,497.8	99.9	98.2	1.2021.03.31 2.2021.05.28	"Борхойн зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.18.6.5	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 5	2021	2021	5,543.5	5,543.5	5,268.5	5,268.5	75.8	95.0	1.2021.03.31 2.2021.05.28	"Нано экологи" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 76.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XV.1.1.18.6.6	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц-6	2021	2021	5,892.5	5,892.5	5,551.1	5,548.2	98.5	94.2	1.2021.03.31 2.2021.05.28	"Ди-вай кэй би" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.19	Зуунмод-Манзушир чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 7.0 км /Төв, Зуунмод сум/	2020	2021	6,576.9	4,729.5	6,279.5	4,729.5	99.4	100.0	1.2020.02.28 1.2020.06.15 2.2020.07.31	"Ялгуусан" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.20	Мянганы босоо тэнхлэгийн замтай сумын төвийг хөлийх цементэн хучилттай авто зам, 0.95 км /Ховд, Мянгад сум/	2020	2021	300.0	300.0	275.6	275.6	100.0	91.9	1.2020.08.03 2.2020.08.20	"Удфрөнд таван богд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Ховд аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.21	Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, авто замын ажлын эхлэл, 63 км /Архангай/	2019	2023	69,000.0	9,000.0	62,493.8	9,000.0	41.8	100.0	1.2019.05.28 1.2019.07.02 1.2019.10.25 2.2019.11.11	"Хурдны зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 41.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.22	Нисэх буудлын авто замын уулзвараас сумын төв хүртэлх авто зам, 6.7 км, сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Завхан, Алдархаан сум/	2019	2021	5,843.2	485.8	5,314.2	485.8	79.8	100.0	1.2019.04.07 2.2019.06.07	"Тэргүүн саруул зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 80.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.23	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/	2018	2022	7,400.0	1,200.0	7,342.4	1,200.0	18.5	100.0	1.2021.04.29		
XV.1.1.23.1	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/ Багц-1	2018	2022	2,000.0	1,200.0	2,000.0	1,200.0	68.0	100.0	1.2020.07.31 2.2020.09.08	"Биг рента" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/64 дугаар тушаалаар Дархан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 68.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.23.2	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/ Багц-2	2021	2022	5,400.0		5,342.4	0.0	0.0		1.2021.04.29 2.2021.06.08	"Биг рента" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дархан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг зарлаж, нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.24	Сумын төвийн авто зам, 3.2 км /Төв, Эрдэнэсант сум/	2019	2022	1,631.3	800.0	1,078.5	798.7	74.1	99.8	1.2021.03.26 1.2021.04.30 2.2021.06.29	"Нобле ройд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 74.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.1.1.25	Сумын төвийн бетон авто зам, 8.7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/	2020	2022	10,294.4	2,000.0	9,381.5	2,000.0	16.8	100.0			
XV.1.1.25.1	Сумын төвийн бетон авто зам, 8.7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/ Багц-1	2020	2022	2,500.0	2,000.0	2,500.0	2,000.0	63.2	100.0	1.2020.03.30 2.2020.05.29	"Хөвсгөл АЗЗА" ТӨХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/64 дүгээр тушаалаар Хөвсгөл аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 63.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XV.1.1.25.2	Сумын төвийн бетон авто зам, 8.7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/ Багц-2	2021	2022	7,794.4		6,881.5	0.0	0.0		1.2021.03.05 2.2021.11.30	"Хөвсгөл зам" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/08 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. "Хөвсгөл зам" ХХК-тай гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.26	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/	2020	2022	4,597.5	2,700.0	4,194.3	2,700.0	70.7	100.0	1.2020.04.01 2.2021.05.03	"Жол" ХХК	Барилга угсралтын ажил 73.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.27	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Жаргалант сум, Баатархайрхан, Бичиг баг/	2020	2021	913.0	763.0	875.0	763.0	89.2	100.0	1.2020.04.27 2.2020.06.09	"Кеналхал" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 90.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.28	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	2019	2021	1,800.0	294.0	1,722.9	294.0	49.6	100.0	1.2019.05.21 2.2019.07.17	"Анэрзэнэ ХХК" "Өлзий хутагийн наран" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 50.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.29	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Хэнтий, Мөрөн сум/	2020	2021	2,000.0	1,500.0	1,997.6	1,467.9	98.5	97.9	1.2020.04.01 2.2020.05.01	"Хөвчийн зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.30	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.4 км /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум/	2019	2021	2,200.0	670.0	2,020.1	488.4	99.9	72.9	1.2019.05.25 2.2019.07.21	"Грандревд групп" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.31	Сумын төвийн хатуу хучилттай зам, 2 км /Баян-Өлгий, Сагсай сум/	2019	2021	2,000.0	383.4	1,851.6	367.4	100.0	95.8	1.2019.05.10	"Грандревд групп" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.32	Сумын төвөөс Хархираа баг хүртэлх сайжруулсан шороон зам, 25 км /Увс, Тариалан сум/	2020	2021	200.0	100.0	197.2	94.7	98.7	94.7	1.2020.05.01 1.2020.06.10 2.2020.07.24	"Мотор сервис" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.33	Толгойтын замаас Хүнсчдийн гудамжтай холбох хатуу хучилттай авто зам, 0.8 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 4 дүгээр хороо/	2020	2021	1,200.0	1,150.0	1,198.8	1,150.0	99.8	100.0	1.2020.07.09 1.2020.08.19 2.2020.10.07	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.34	Тосгоны 20 дугаар гудамжнаас Хангай зах хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2020	2021	1,500.0	1,450.0	1,499.6	1,450.0	26.9	100.0	1.2020.03.27 1.2020.05.22 1.2020.06.26 1.2020.12.07 1.2020.12.30 2.2021.01.22	"Баян өлзийт зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дээрээ 27.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.35	Туул голын Сонгинын төмөр бетон 205.1 ум гүүрийн 2 талын авто зам, нэмэлт ажлууд /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо/	2020	2021	2,287.9	1,287.9	2,285.0	1,281.7	99.9	99.5	1.2020.03.12 2.2020.05.12	"ЭМЗ" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XV.1.1.36	Улаанчулуутын автобусны эцсийн буудлаас Алтан овоо, Алтан овооноос Буяны замын төгсгөл хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 4 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 26 дугаар хороо/	2019	2021	4,100.0	457.2	3,557.2	454.7	99.9	99.4	1.2019.04.03 1.2019.06.28 2.2019.08.21	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.37	Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хорооны Туул тосгоны хатуу хучилттай авто замын төгсгөлөөс Төв аймгийн Алтанбулаг сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 13.7 км /Төв, Алтанбулаг сум/	2019	2022	13,039.9	466.1	10,506.0	466.1	100.0	100.0	1.2019.02.18 1.2019.03.20	"Ялгуусан" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.38	Хонгор сумаас Салхит баг хүртэлх авто зам, 13.1 км /Дархан-Уул, Хонгор сум/	2020	2021	2,100.0	1,587.1	2,049.4	1,587.1	80.0	100.0	1.2020.05.20 1.2020.07.20 2.2020.09.08	"Жи Пи Экспресс Финанс" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 80.0 хувийн биелэлттэй байна.
XV.1.1.39	Хорооллын доторх авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 15 дугаар хороо/	2020	2021	1,000.0	900.0	948.7	900.0	0.0	100.0	1.2020.05.11 1.2020.06.22 1.2020.08.19 1.2020.09.28 1.2020.10.16 1.2020.11.06 2.2020.12.25	"Пи Си Эф" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.1.40	Хорооллын доторх чулуун болон асфальтан зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 12 дугаар хороо/	2020	2021	610.0	510.0		0.0		0.0	1.2021.05.21 1.2021.06.25 1.2021.08.02		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/16 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж зарласан боловч нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Иймд дахин шүүд гэрээ байгуулахаар 2021.08.02-ны өдөр зарласан. Гэвч нэг ч оролцогч дахин оролцоогүй.
XV.1.1.41	Хорооны доторх авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13 дугаар хороо/	2020	2021	400.0	300.0	395.1	300.0	46.1	100.0	1.2021.05.21 2.2021.06.30	"Замч ирээдүй" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 46.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.42	Хувьсгалчдын гудамжнаас 105 дугаар сургууль, Гүнжийн нуурыг дайраад 7 дугаар хорооны авто зам хүртэлх авто зам, 1.7 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2020	2021	2,400.0	2,350.0	2,277.8	2,277.8	100.0	96.9	1.2021.06.02 2.2021.07.30	"Дэд бүтэц консалт" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.43	Хүдэрийн замаас Ерөө сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 3.7 км /Сэлэнгэ, Ерөө сум/	2020	2021	2,500.0	1,375.0	2,375.0	1353.9	99.1	98.5	1.2020.04.13 2.2020.06.08	"Экспресс зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.44	Чингис хот - Дадал сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 50 км /Хэнтий/	2020	2022	45,000.0	20,000.0	44,950.1	20000.0	87.7	100.0	1.2020.05.04 2.2020.06.26	"Наранбулаг хан" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 88.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.



Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чаддаг, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XV.1.1.45	Шар хоолойн хатуу хучилттай авто зам, 4,7 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо, Гачуурт тосгон/	2019	2021	4,858.0	1,950.8	4,345.8	1,932.2	99.3	99.0	1.2019.03.27 1.2019.09.02 2.2019.11.11	"Ди Вай Кэй Би" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.46	Шинэ суурьшлын бүсийн авто замын өргөтгөл, шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/	2020	2021	1,500.0	1,100.0	1,500.0	1,099.6	100.0	100.0	1.2020.04.07 1.2020.05.08 2.2020.07.03	"Өндөрсант хайрхан" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Өвөрхангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Авто замын ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XV.1.1.47	Эмзэлт Шонхор худалдааны төвөөс Хурганы хэсэг хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Сэлэнгэ хайрхан дүүрэг, 32 дугаар хороо/	2020	2021	1,200.0	893.0	1,177.2	893.0	0.0	100.0	1.2020.03.23 1.2020.04.24 2.2020.06.24	"Энигма констракшн" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.1.48	Ривер Хиллс хотхоноос Зайсангийн гудамж хүртэлх авто зам, зогсоол, 1 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	2019	2021	1,500.0	1,450.0	1,479.8	1,450.0	42.7	100.0	1.2020.06.05 2.2020.07.27	"Даймонд роуд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/64 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 43.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.1.1.49	Цингис хот-Бэрх чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхлэл, 20 км /Хэнтий/	2019	2021	20,000.0	2,608.0		0.0		0.0			Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр 2020 онд хүлээн авсан.
XV.1.1.50	Сурагчийн 49 дүгээр гудамжны авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2020	2021	740.0	540.0	692.0	489.1	99.6	90.6	1.2020.03.25 1.2020.05.26 2.2020.07.27	"Баян-Өлзийт зам" ХХК, "ЗЗБ" ХХК-ийн туншлал	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XV.1.1.51	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Орхон, Баян-Өндөр сум, Баянбулаг, Булаг, Даваат, Наран, Рашаант, Цагаанчулуут баг/	2018	2021	2,000.0	174.0	2,000.0	174.0	100.0	100.0	1.2019.04.19 2.2019.12.01	"Жи Пи Экспресс Финанс" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.52	Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн Загастайн давааны 67 км хатуу хучилттай авто замын дуусгал /Завхан/	2015	2021	6,091.1	6,091.1	6,091.1	6,086.7	98.6	99.9	1.2021.03.26 1.2021.04.28 1.2021.06.03 2.2021.06.29	"Түм арвижих" ХХК, "Аржрууд" ХХК-ийн туншлал	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 99.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.1.1.53	Ховдын Булган-Үенч-Ховд чиглэлийн авто замын барилга /60 км/	2016	2021	18,173.6	1,255.2	23,168.5	1,163.1	98.9	92.7	1.2014.08.28	"Жиансу Жунжиян Жиаши" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
	Шилэнэ			62,157.2	18,874.2	50,839.0	17,029.2	38.4	90.2			
XV.1.1.54	Ентүм зочид буудлаас 3, 4 дүгээр байрын хойд талын уулзаар хүртэлх авто зам, Хийдийн 60 автомашины зогсоол, Жинст баг, Хөгжил хорооллын доод талаас 3, 4 дүгээр гудамжинд хатуу хучилттай авто зам /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2021	2022	3,200.0	1,575.0	3,061.0	1,575.0	39.7	100.0	1.2021.03.29 1.2021.05.21 2.2021.08.17	"Пи Си Эф" ХХК "Увт инвест" ХХК-ийн туншлал	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 40.0 хувий биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XV.1.1.55	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.1 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2021	2022	2,800.0	1,000.0	2,729.9	1,000.0	95.0	100.0	1.2021.04.02 2.2021.05.13	"Жол" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 95.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.1.1.56	Хялганат-Хангал чиглэлийн эхлэлийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Булган, Хангал сум, Хялгант тосгон/	2021	2022	5,000.0	1,000.0	4,991.1	999.8	20.0	100.0	1.2021.04.07 1.2021.05.12 1.2021.07.21 1.2021.09.09 1.2021.10.19 2.2021.11.26	"Увт инвест" ХХК	М Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 20.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.1.1.57	Гачууртын авто замын төгсгөлөөс зүүн тийш үргэлжлэх авто зам, 4,7 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо/	2021	2022	5,629.5	1,829.5	5,640.6	1,829.5	32.4	100.0	1.2021.03.26 2.2021.09.09	"Таны зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 33.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.58	Баруун-Урт сумын 5 дугаар тойргийн авто зам, 5.65 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2021	2023	3,931.2	1,500.0	3,888.9	1,500.0	38.6	100.0	1.2021.03.18	"Монгол зам групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 38.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.59	Хороодын дундах хайрган авто зам, явган хүний зам, гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 дугаар хороо/	2021	2022	4,500.0	1,500.0	4,498.2	1,500.0	42.9	100.0	1.2021.03.26 2.2021.06.04	"Неон гэгээ" ХХК, "Грэйт ройд" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 47.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.60	Баруун-Урт хотын 1 дүгээр баг, цэргийн анги, ахмадын амралт, сувилал орчмын хэсэгчилсэн авто зам, 3.03 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2021	2022	2,888.0	1,000.0	2,869.3	1,000.0	34.9	100.0	1.2021.03.18	"Монгол зам групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 35.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.61	Нарангийн 17 дугаар гудамжнаас 4 дүгээр хорооны Туулын 3 дугаар гудамж хүртэлх авто зам, 1 км /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, 3 дугаар хороо/	2021	2021	1,409.7	1,409.7	1,390.9	1,389.5	99.9	98.6	1.2021.03.26 2.2021.06.24 2.2021.08.17	"ЗБИБ" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглагдаад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XV.1.1.62	Зуунмод сумын төвөөс Хөшигийн Хөндийн шинэ нисэх онгоцны буудал чиглэлийн авто зам /Төв, Зуунмод сум/	2021	2022	8,161.7	1,000.0		0.0		0.0	1.2021.03.26 1.2021.07.09 1.2021.11.08		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд 5-н оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчид гэрээ байгуулах эрх олгосон боловч Сангийн яаманд гомдол гарсан. Гомдлын дагуу төндөрийг дахин хянаж "Нано-экологи" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон. Боловч дахин гомдол гаргасан. Дахин үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд 6 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулах эрх олгосон. Гэвч Сангийн яаманд гомдол гаргасан тул түр түдгэлзүүлсэн. Сангийн яамнаас дахин үнэлэх шийдвэр ирүүлсэн бөгөөд дахин үнэлэхэд шаардлагад нийцсэн нэг ч оролцогч оролцоогүй тул бүхэлд нь хүчингүй болгосон боловч Сангийн яаманд гомдол гарсан. Сангийн яамнаас захиалагчийн шийдвэр үндэслэлтэй гэж ирсэн тул бүх төндөрээс татгалзаж хүчингүй болгосон. Дахин зарласан.
XV.1.1.63	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 дахь үе шат /Дархан-Уул, Дархан сум, 6, 7 дугаар баг/	2021	2022	2,143.5	1,000.0	2,142.59	999.2	46.7	99.9	1.2021.03.30 2.2021.05.14	"Дархан АЗЗА" ТӨХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 47.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.64	Гэр хорооллын дундах авто замын дэд бүтцийг сайжруулах, шинэчлэх /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2021	2022	3,000.0	1,000.0	2,963.8	1,000.0		100.0	1.2021.08.13 2.2021.10.22	"Ди вай кэй би" ХХК	Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Т-өрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.65	Сумын төвийн авто зам, 7 км /Архангай, Өндөр-Улаан сум/	2021	2023	6,300.0	300.0	5,723.3	300.0	38.4	100.0	1.2021.03.09 2.2021.05.07	"Саруул харгүй" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 50.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.66	Цэнхэрийн халуун рашаан орох сайжруулсан шороон зам /Архангай, Цэнхэр сум/	2021	2021	150.0	150.0	147.0	147.0	98.6	98.0	1.2021.03.12 2.2021.05.07	"Өндөрсанг хайрхан" ХХК	Барилга угсралтын дүүсч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, Дүгнэлтээр хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендэрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XV.1.1.67	Улиастай-Алтай чиглэлийн 198 км хатуу хучилттай авто замын үлдэгдэл, 60 км авто замын зураг, төсөв	2021	2021	310.0	310.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2021.03.09 1.2021.04.15 1.2021.07.28		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/15 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийн баримт бичгийг боловруулж, тендер шалгаруулалтыг зарласан. Зөвлөхийн хураангуй жагсаалт үүсгэх тендерийг 2021.03.17-ний өдөр нээсэн бөгөөд тендерийг нээсэн бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулах эрх олгосон. Гэвч Сангийн яаманд гомдол гаргаад байна. Сангийн яамнаас дахин үнэлэх шийдвэр ирүүлсэн бөгөөд дахин үнэлэхэд тендерийн хуучинтай хугацаа дууссан тул хүчингүй болгосон. Иймд 2021.07.28-ны өдөр дахин зарласан. Зарлалыг нээсэн бөгөөд хураангуй жагсаалт үүсгэхээр ажиллаж байна.
XV.1.1.68	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.7 км /Булган, Сайхан сум/	2021	2022	1,033.6	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2021.04.07 1.2021.05.10 1.2021.06.23 1.2021.10.27		Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Ажлын зураг төсөл, тоо хэмжээг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж, тендер зарласан боловч нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд дахин зарласан. Тендерийг 2021.06.11-ний өдөр нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд шүүд гэрээ байгуулахаар зарласан. Гэвч дахин нэг ч оролцогч оролцоогүй. Зураг төсөвт өөрчлөлт оруулж дахин зарласан боловч дахин нэг ч оролцогч оролцоогүй.
XV.1.1.69	Хөрхорин-Цэцэрлэг чиглэлийн А0602 дугаартай авто замаас Өгийнуур-Батцэнгэл-Ихтамир чиглэлийн А27 дугаартай мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн авто зам хүртэлх авто замын ажлын эхлэл /Архангай/	2021	2024	6,000.0	600.0	5,468.3	600.0	43.4	100.0	1.2021.03.09	"Саруул харгуй" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 51.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 43.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.70	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум, 1, 2, 8 дугаар баг/	2021	2022	3,500.0	1,200.0	3,335.1	1,200.0	33.3	100.0	1.2021.05.10 2.2021.08.13	"ОДНД" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 33.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендэрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XV.1.1.71	Босоо тэнхлэг ба шинэ хотхоны авто зам /Дорнод, Хэрлэн сум/	2021	2021	2,000.0	2,000.0	1,989.1	1,989.1	13.0	99.5	1.2021.05.24 1.2021.06.24 1.2021.07.30 1.2021.08.16 1.2021.08.25 2.2021.09.24	"Авто-агро" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дорнод аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 13.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.2	II. Их засвар Шилжих			13,617.0 12,397.0	9,205.0 8,485.0	12,757.0 11,657.6	8,965.6 8,251.4	90.7 93.4	97.4 97.2			
XV.1.2.1	Аймгийн төвийн авто замын их засвар, шинэчлэл /Дархан-Уул, Цэцэрлэг сум, 4, 5, 9, Өргөө байг	2020	2021	1,900.0	1,600.0	1,897.3	1596.7	100.0	99.8	1.2020.05.18 2.2020.07.19	"Цахимбар инженеринг" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 96.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.2.2	Гэр хорооллын дундах зам засвар, тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 7, 8, 9, 10, 11 дүгээр хороо/	2020	2021	500.0	450.0	495.0	450.0	95.0	100.0	1.2021.05.21 2.2021.06.30	"Замч ирээдүй" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 96.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.2.3	Нийтийн эзэмшлийн гудамж, явган хүний замын засвар, өргөтгөл, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8, 10, 12, 13, 14, 22 дугаар хороо/	2020	2021	700.0	567.0	694.1	567.0	90.4	100.0	1.2020.05.15 2.2020.07.07	"Чингисийн отог" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.2.4	Хорооллын явган зам, авто зам, нийтийн талбайн ногоон байгууламж, тохижилт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 6, 15, 18, 25, 26 дугаар хороо/	2020	2021	1,500.0	1,000.0	1,289.47	790.2	98.4	79.0	1.2020.03.25 2.2020.05.27	"БСМ" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.2.5	Хорооллын авто замын шинэчлэл, өргөтгөл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13, 14, 15 дугаар хороо/	2020	2021	2,000.0	1,800.0	1,974.4	1,800.0	89.9	100.0	1.2020.05.20 1.2020.06.26 1.2020.08.19 1.2020.10.01 2.2020.11.19	"Голден дрийм" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 90.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.2.6	Хорооллын доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 7, 8, 10 дугаар хороо/	2020	2021	200.0	150.0	188.1	135.5	98.3	90.3	1.2020.06.12 2.2020.08.06	"Шинэ цагийн зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Засвар шинэчлэлийн ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XV.1.2.7	Хорооллын доторх авто замын засвар, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 12 дугаар хороо, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 дугаар байр/	2020	2021	542.0	442.0	537.8	435.9	99.7	98.6	1.2020.04.01 1.2020.05.08 1.2020.07.16 2.2020.08.07	"Би Эс Эм Жи" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Засвар шинэчлэлийн ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XV.1.2.8	Хорооллын доторх авто замын засвар, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8 дугаар хороо, 6, 8, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 13 дугаар байр/	2020	2021	355.0	250.0	351.4	250.0	100.0	100.0	1.2020.04.01 1.2020.05.08 2.2020.07.10	"Би Эс Эм Жи" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Засвар шинэчлэлийн ажил дуусч комисс хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XV.1.2.9	Хороолол доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 5, 6, 7, 9 дүгээр хороо/	2020	2021	4,700.0	2,226.0	4,230.0	2,226.0	89.2	100.0	1.2020.04.15 2.2020.06.12	"Голд-Өлзийт ХХК", "Тотал инж" ХХК-ийн түншлэл	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 89.0 хувийн биелэлттэй байна.
	<i>Шинэ</i>			1,220.0	720.0	1,099.4	714.2	62.8	99.2			
XV.1.2.10	Автобусны буудлын зогсоолын шинэчлэл /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 дугаар хороо/	2021	2022	1,000.0	500.0	879.4	500.0	54.1	100.0	1.2021.06.02 2.2021.07.21	"Үүлэн сүндэр" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 54.1 хувийн биелэлттэй байна.
XV.1.2.11	Нүүдлийн авто замын засвар арчлалт /Ховд/	2021	2021	120.0	120.0	120.0	115.5	96.3	96.3	1.2021.05.05 1.2021.06.08	"Өсөн дэвжих зам" ХХК, "Силкреуд, "Номадс" ХХК, "Хан гурван эрдэнэ" ХХК, "Хөхий уулын номер" ХХК, "Онч мэлхий" ХХК, "Мөнгөн цэлмэг ноёд групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Ховд аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.2.12	Жаргалант-Галтын авто зам засвар /Хөвсгөл, Жаргалант, Галт сум/	2021	2021	100.0	100.0	100.0	98.7	98.7	98.7	1.2021.05.04 1.2021.06.15 1.2021.09.27 2.2021.10.20	"Хөвсгөл зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Хөвсгөл аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.4	<i>IV. ТЭЗҮ</i>			3,930.0	3,430.0	2,667.9	2,525.7	97.4	73.6			
	<i>Шинэ</i>			3,930.0	3,430.0	2,667.9	2,525.7	97.4	73.6			
XV.1.4.1	28 дугаар сургуулийн баруун талын авто замын зураг, төсөв /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 11 дүгээр хороо, 6 дугаар бичил хороолол/	2021	2021	30.0	30.0		0.0		0.0			Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/15 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Уг төсөл, арга хэмжээ нь Баянгол дүүрэгт хэрэгжиж буй түүхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй төсөл, арга хэмжээтэй хамт хэрэгжиж байгаа тул төндөр шалгаруулалтыг зохион байгуулах шаардлагагүй.
XV.1.4.2	Хүнхэр-Эрзэн нуур-Гэгэн нуур чиглэлийн аялал жуулчлалын цогцолборын авто замын техник, эдийн засгийн үндэслэл /Говь-Алтай, Жаргалант сум/	2021	2021	500.0	500.0	309.5	293.8	94.9	58.8	1.2021.03.26 1.2021.05.10 1.2021.06.03 2.2021.08.04	"ХЗТ-Автотам" ХХК	Гэрээний дагуу эцсийн шатны тайлан ирүүлсэн. ТЭЗҮ-ийг хүлээн авсан.
XV.1.4.3	Дүүргийн авто зам шинэчлэлийн зураг, төсөв /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2021	2021	150.0	150.0	131.7	131.7	60.0	87.8	1.2021.03.09 1.2021.04.15 2.2021.06.28	"Жи Ар Си" ХХК	Гэрээний дагуу дунд шатны тайлан ирүүлсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XV.1.4.4	Чойр-Мандалговь-Арвайхээр чиглэлийн хэвтээ тэнхлэгийн авто замын зураг, төсөв, 540 км /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2021	2021	2,000.0	2,000.0	1,600.1	1,600.1	100.0	80.0	1.2021.03.09 1.2021.04.15 2.2021.06.28	"Эм Си Пи Си Жи Ар" ХХК	Гэрээний эцсийн шатны тайлан болон Магадлалын ерөнхий дүгнэлт ирүүлсэн.
XV.1.4.5	Бат-Өлзий-Хужирт-Арвайхээр чиглэлийн аялал жуулчлалын авто замын техник, эдийн засгийн үндэслэл /Өвөрхангай/	2021	2021	250.0	250.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2021.03.09 1.2021.04.15 1.2021.08.27 1.2021.09.15		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/15 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж, төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Зөвлөхийн хураангуй жагсаалт угсгах төндөрийг 2021.03.17-ний өдөр нээсэн бөгөөд хураангуй жагсаалт гаргаж, төндөрийг нээсэн бөгөөд нэг ч оролцогч оролцоогүй. Төндөр шалгаруулалтыг дахин зарласан. Гэвч нэг оролцогч оролцоогүй.
XV.1.4.6	Немрег-Сонгино чиглэлийн 167 км авто замаас Арцсуурь хилийн боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто замын зураг, төсөв /Завхан/	2021	2022	1,000.0	500.0	626.5	500.0	100.0	100.0	1.2021.03.09 1.2021.04.15 2.2021.06.28	"Аварга зам" ХХК	Гэрээний эцсийн шатны тайлан болон Магадлалын ерөнхий дүгнэлт ирүүлсэн.
XV.2	ГҮҮР			48,318.3	23,135.4	45,540.7	21,341.7	71.8	92.2			
XV.2.1	1. Барилга байгууламж			48,238.3	23,055.4	45,466.2	21,267.2	71.8	92.2			
	Шилжих			33,303.4	17,575.4	32,294.9	17,287.2	85.3	98.4			
XV.2.1.1	Модон гүүр /Увс, Завхан сум, Хармагт баг/	2020	2021	300.0	180.0	0.0	0.0	0.0	0.0			Уг төсөл, арга хэмжээний төндөр шалгаруулалт 2020 онд амжилтгүй болсон. Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Аймгийн Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн газраас зураг төсөл ирээгүй байна.
XV.2.1.2	Онги голын төмөр бетон гүүр, 54.8 у/м /Дундговь, Сайхан-Овоо сум/	2020	2021	1,528.4	1,007.8	1,507.8	1,007.8	100.0	100.0	1.2020.03.11 2.2020.05.12	"ЗЗБ" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.2.1.3	Онон голын төмөр бетон гүүр, 209.0 у/м /Хэнтий, Биндэр сум/	2020	2021	6,400.0	5,900.0	6,399.3	5,846.7	97.6	99.1	1.2020.04.03 2.2020.06.04	"Гангүүр" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.2.1.4	Орхон голын Онгоцгойн амны төмөр бетон гүүр, 220 у/м /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/	2019	2021	8,631.0	2,276.8	8,630.9	2,274.7	100.0	99.9	1.2019.03.29 2.2019.05.24	"Мотор сервис" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.2.1.5	Орхон голын төмөр бетон гүүр /Сэлэнгэ, Орхонтуул сум/	2020	2022	5,500.0	1,000.0	5,500.0	1,000.0	29.0	100.0	1.2020.04.04 1.2020.05.25 2.2020.08.31	"Эрдэнэт суврага" ХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/64 дүгээр тушаалаар Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 29.0 хувьтай хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил		Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
	Эхлэх	Дуусах											
XV.2.1.6	Өлзийт голын төмөр бетон гүүр /Баянхонгор, Галуут сум, 3 дугаар баг/	2019	2021	3,100.0	779.2	3,029.2	728.1	98.3	93.4	1.2019.02.19 2.2019.05.10	"Их Богд зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.	
XV.2.1.7	Хануйн голын төмөр бетон гүүр /Архангай, Эрдэнэмандал сум/	2020	2021	3,500.0	3,000.0	3,498.3	2,998.3	100.0	99.9	1.2020.03.22 2.2020.05.19	"Эвт-Уул" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.	
XV.2.1.8	Хяраан голын гүүр /Сэлэнгэ, Алтанбулаг сум, 3 дугаар баг/	2020	2021	344.0	294.0	343.1	294.0	86.7	100.0	1.2020.04.26 1.2020.06.09 1.2020.07.17 2.2020.10.23	"Хайвэй интернэшнл групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 86.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.	
XV.2.1.9	Чоно харайхын гүүр /Ховд, Дөргөн сум/	2020	2021	1,500.0	1,287.6	1,487.6	1,287.6	66.4	100.0	1.2020.04.07 2.2020.05.29	"Хотгор зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Ховд аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 66.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.	
XV.2.1.10	Эвийн голын 66.24 у/м төмөр бетон гүүр /Говь-Алтай, Шарга сум/	2020	2022	2,500.0	1,850.0	1,898.7	1,850.0	94.3	100.0	1.2020.12.16 2.2020.12.31	"Товбо" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 95.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.	
XV.2.1.11	Онон голын төмөр бетон гүүр, 209.0 у/м /Хэнтий, Батширээт сум/	2021	2023	6,400.0	2,000.0	6,352.9	2,000.0	52.1	100.0	1.2021.03.29 1.2021.05.12 2.2021.07.09	"Тэргүүн саруул зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 52.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.	
XV.2.1.12	Улз голын төмөр бетон гүүр /Дорнод, Чулуунхороот сум/	2021	2022	2,500.0	700.0	2,497.8	700.0	34.9	100.0	1.2021.03.09 2.2021.05.05	"ЗМЗ" ХХК	Гүйцэтгэлтэй гэрээ байгуулсан. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 55.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.	
XV.2.1.13	Мандалын голын төмөр бетон гүүрийн шинэчлэл /Төв, Батсүмбэр сум/	2021	2022	1,034.9	930.0	1,000.1	930.0	57.8	100.0	1.2021.03.18 1.2021.04.30 2.2021.06.29	"Туулын гүүр далай" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 58.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.	
XV.2.1.14	Төмөр бетон гүүр, 72 у/м /Говь-Алтай, Жаргалант сум, Бүрэн баг/	2021	2021	1,500.0	1,500.0		0.0		0.0			Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор ТХААГ-г зохион байгуулахаар батлагдсан. Уг төсөл, арга хэмжээний зураг төсөл боловсруулж байгаа бөгөөд зураг төслийн ажил дууссан бөгөөд ТХААГ-г хүрүүлсэн. Уг төсөл, арга хэмжээний батлагдсан зураг төсөл нь 2021 оны төсвийн тухай хуульд туссан төсөвт өртгөөс их байгаа тул төндөр шалгаруулалтыг зарлаагүй байна.	
XV.2.1.15	Хануй голын төмөр бетон гүүр /Архангай, Хайрхан сум/	2021	2022	3,500.0	350.0	3,320.5	350.0	10.5	100.0	1.2021.03.25 1.2021.04.20 2.2021.06.18	"Эвт-уул" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 10.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.	
XV.2.4	IV. ТЭЗҮ			80.0	80.0	74.5	74.5	100.0	93.2				



Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
	Шинэ			80.0	80.0	74.5	74.5	100.0	93.2			
XV.2.4.1	Хатуугийн голын гүүрийн зураг, төсөв /Баян-Өлгий, Бугат сум/	2021	2021	80.0	80.0	74.5	74.5	100.0	93.2	1.2021.04.09 1.2021.05.03 2.2021.07.01	"Кадсүрвэй" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Гэрээний эцсийн шатны тайлан болон Магадлалын ерөнхий дүгнэлт ирүүлсэн.
XV.3	Тээвэр			6,422.0	4,433.0	6,090.4	4,433.0	28.2	100.0			
XV.3.1	I. Барилга байгууламж			5,080.0	4,030.0	4,885.7	4,030.0	33.9	100.0			
	Шилжих			5,080.0	4,030.0	4,885.7	4,030.0	33.9	100.0			
XV.3.1.1	Дэлүүн Болдог нисэх буудлын барилга Хаягчий, Дөдөл сум/	2020	2021	5,000.0	4,000.0	4,809.0	4,000.0	33.8	100.0	1.2020.04.22 2.2020.06.19	"Биг монголиа Бийдний" ХХК	Барилга угсралтын ажил 34.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.3.1.2	Нийтийн тээврийн автобусны буудал, 10 байрлал /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2020	2021	80.0	30.0	76.7	30.0	39.1	100.0	1.2020.07.10 1.2020.08.10 2.2020.10.12	"Шадар туслагч" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Говь-Алтай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.3.2	II. Их засвар			1,342.0	403.0	1,204.7	403.0	5.0	100.0			
	Шинэ			1,342.0	403.0	1,204.7	403.0	5.0	100.0			
XV.3.2.1	Автобусны буудлын тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2021	2022	1,342.0	403.0	1,204.7	403.0	5.0	100.0	1.2021.05.14 2.2021.07.06	"Цагаан толгойн нуур" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн.

Хянасан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга - 2

Боловсруулсан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн шинжээч

Д.Гэрэлням

Ч.Ренчиндамба

Н.Баярсайхан