



**МОНГОЛ УЛСЫН
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД**

14251 Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө 11,
Утас: 6226-3168, Факс: (976-11) 31-23-15,
E-mail: info@mrted.gov.mn, http://www.mrted.gov.mn

2022-06-03 № 01/2546
танай _____-ны № _____-т

**САНГИЙН САЙД Б.ЖАВХЛАН
ТАНАА**

Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 1 дүгээр хавсралтын Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн санхүүжилт, гүйцэтгэлийн мэдээг 2022 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар гарган хүргүүлж байна.

Хавсралт..... хуудастай.



Л.ХАЛТАР

9020050420 5915437 СБА7589

0800 1158

БАТЛАВ:
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА

С.БАТБОЛД

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН БАГЦЫН УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БҮЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 2022 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

/сая төгрөгөөр/

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV	ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД			1,296,189.2	230,790.6	39,686.2	27.7	17.2			
XV.1	Авто зам			1,236,867.4	201,590.4	35,316.5	27.7	17.5			
XV.1.1	I. Барилга байгууламж			1,220,856.1	195,585.5	33,786.7	27.2	17.3			
	Шилжих			420,281.5	127,676.9	33,786.7	58.2	26.5			
XV.1.1.1	FM-104.5 радиогийн хажуугийн 250 метр замыг асфальтан зам болгох, сансрын колонкийн арын төв зам хүртэлх /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2016	2023	500.0	172.6		55.5	0.0	1.2016.04.20 2.2016.07.04	"Бумбат даваа" ХХК	Ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 56.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.1.1.2	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум, 1, 2, 8 дугаар баг/	2021	2022	3,500.0	2,135.1		33.3	0.0	1.2021.05.10 2.2021.08.13	"ОДНД" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 33.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.3	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.8 км /Булган, Булган сум, 4 дүгээр баг, Зүүн түүш/	2019	2022	1,680.0	169.7	142.8	98.3	84.2	1.2019.04.23 1.2019.07.31 2.2019.10.02	"Жи Пи Экспресс финанс" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.4	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 дахь үе шат /Дархан-Уул, Дархан сум, 6, 7 дугаар баг/	2021	2022	2,143.5	1,142.6		46.7	0.0	1.2021.03.30 2.2021.05.14	"Дархан АЗЗА" ТӨХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 47.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.5	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Увс, Улаангом сум, 12 дугаар баг/	2019	2022	3,000.0	260.3		91.1	0.0	1.2019.04.19 2.2019.06.03	"Мотор сервис" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.6	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.1 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2021	2022	2,800.0	1,778.3	1,593.6	93.4	89.6	1.2021.04.02 2.2021.05.13	"Жол" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.

/2022.01.01-2022.05.31/

С.Б. Хугацаа

9020052420 5919487

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжлийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.16	Гэр хорооллын дундах авто замын дэд бүтцийг сайжруулах, шинэчлэх /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2021	2022	3,000.0	2,000.0		0.0	0.0	1.2021.08.13 2.2021.10.22	"Ди вай кэй би" ХХК	Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.17	Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/	2019	2022	49,368.2	15,543.0	5,048.6	76.6	32.5	1.2019.02.22 2.2019.04.19	"Билэгт зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 77.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.18	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	2019	2022	47,906.1	25,307.3		28.5	0.0			
XV.1.1.18.1	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/ Батц-1				9,345.7		40.4	0.0	1.2021.05.03 1.2021.07.19 2.2021.09.09	"Анандын зам" ХХК	ЗТХСайдын 2021 оны 30 дугаар тушаалаар орон нутагт эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 41.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.18.2	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/ Батц-2							0.0	1.2021.05.03 1.2021.07.19 1.2021.10.06 2.2022.03.16	"Өсөх урам" ХХК, "Жи Пи Экспресс пинанс" ХХК-ийн түншлэл	Гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.18.3	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/ Батц-3	2019	2022	47,906.1	15,961.6						Төсөвт өртөг нь МУ-ын 2022 оны төсвийн тухай хуульд 6.3 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн тул тендер зарлана. Үнэлгээний хорооноос тендер шалгаруулалтыг зарласан. Тендерийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаарддагд нийцээгүй. Иймд дахин зарлаж нээхэд 1 оролцогч оролцсон боловч шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарласан. Тендерийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, төсөвт өртгөөс 5-аас дээш хувиар хэтэрсэн тул татгалзсан.
XV.1.1.19	Дөмөг захын уулзаараас 6 дугаар хороолол хүртэлх авто замын өргөтгөл, 2.1 км /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2018	2023	6,158.9	25.9	16.3	99.8	62.8	1.2019.01.22 2.2019.04.04	"Жавхлан харгуй" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.20	Дүүргийн соёлын төв дагуух хатуу хучилттай авто зам, 1.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо/	2020	2022	1,800.0	200.0		65.0	0.0	1.2020.03.24 1.2020.05.21 2.2020.07.17	"Баян-Өлзийт зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 65.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга, хэмжээний нэр, хүчин чадвал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжүүлсэн хувь	1.Төндөр зарласан өгнөө 2.Гэрээ байгуулсан өгнөө	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.27	Ривер Хиллс хотхоноос Зайсангийн гудамж хүртэлх авто зам, зогсоол, 1 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	2019	2022	1,500.0	29.8		42.7	0.0	1.2020.06.05 2.2020.07.27	"Даймонд роуд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/64 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 43.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.1.1.28	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/	2018	2022	7,400.0	6,142.4	775.6	26.9	12.6			
XV.1.1.28.1	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/ Багц-1	2018	2022	2,000.0	800.0	775.6	98.8	96.9	1.2020.07.31 2.2020.09.08	"Биг рента" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/64 дугаар тушаалаар Дархан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч, Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлт гарсан.
XV.1.1.28.2	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/ Багц-2	2021	2022	5,400.0	5,342.4		0.0	0.0	1.2021.04.29 2.2021.06.08	"Биг рента" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дархан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.1.29	Сумын төвийн авто зам, 3.2 км /Төв, Эрдэнэсант сум/	2019	2022	1,631.3	281.3	279.8	100.0	99.5	1.2021.03.26 1.2021.04.30 2.2021.06.29	"Нобле роуд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.30	Сумын төвийн авто зам, 7 км /Архангай, Өндөр-Улаан сум/	2021	2023	6,300.0	3,000.0	1,873.1	38.0	62.4	1.2021.03.09 2.2021.05.07	"Саруул харгуй" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 38.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.31	Сумын төвийн бетон авто зам, 8.7 км /Хөвсгөл, Тармалан сум/	2020	2023	10,294.4	2,423.2	-	16.8	0.0			
XV.1.1.31.1	Сумын төвийн бетон авто зам, 8.7 км /Хөвсгөл, Тармалан сум/ Багц-1	2020	2022	2,500.0	500.0		63.2	0.0	1.2020.03.30 2.2020.05.29	"Хөвсгөл АЗЗА" ТӨХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/64 дүгээр тушаалаар Хөвсгөл аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 63.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.31.2	Сумын төвийн бетон авто зам, 8.7 км /Хөвсгөл, Тармалан сум/ Багц-2	2021	2022	7,794.4	1,923.2		0.0	0.0	1.2021.03.05 2.2021.11.30	"Хөвсгөл зам" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/08 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. "Хөвсгөл зам" ХХК-тай гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.32	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/	2020	2023	4,597.5	1,494.3	267.0	70.7	17.9	1.2020.04.01 2.2021.05.03	"Жол" ХХК	Барилга угсралтын ажил 71.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.33	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Жаргалант сум, Баатархайрхан, Бичиг баг/	2020	2022	913.0	112.0	17.4	89.2	15.6	1.2020.04.27 2.2020.06.09	"Кеналхан" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 90.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Төндөр зарласан өгнөө 2.Гэрээ байгуулсан өгнөө	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.40.2	Хонгор сумаас Салхит баг хүртэлх авто зам, 13.1 км /Дархан-Уул, Хонгор сум/ Балц-2	2021	2022	5,759.9	5,812.8				1.2021.12.30 1.2022.02.16 2.2022.04.06	"Түвшин гэгээ" ХХК	Гүйцэтгэлтэй гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.41	Хороодын дундах хайрган авто зам, явган хүний зам, гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 дугаар хороо/	2021	2023	4,500.0	2,000.0	429.9	42.9	21.5	1.2021.03.26 2.2021.06.04	"Неон гэгээ" ХХК, "Грайт роуд" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 43.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.42	Хороодын дундах хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 30, 31 дүгээр хороо/	2019	2023	3,600.0	145.3		95.9	0.0	1.2019.05.16 2.2019.07.25	"Их Харгуйн зам" ХХК болон "ОДНД" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажил дүүсч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.43	Хорооллын доторх авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 15 дугаар хороо/	2020	2022	1,000.0	48.7		0.0	0.0	1.2020.05.11 1.2020.06.22 1.2020.08.19 1.2020.09.28 1.2020.10.16 1.2020.11.06 2.2020.12.25	"Пи Си Эф" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.1.44	Хорооны доторх авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13 дугаар хороо/	2020	2022	400.0	100.0		46.1	0.0	1.2021.05.21 2.2021.06.30	"Замч ирээдүй" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 46.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.45	Хялганат-Хангал чиглэлийн эхлэлийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Булган, Хангал сум, Хялганат тосгон/	2021	2023	5,000.0	2,000.0		20.0	0.0	1.2021.04.07 1.2021.05.12 1.2021.07.21 1.2021.09.09 1.2021.10.19 2.2021.11.26	"Увт инвест" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 20.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.1.1.46	Чингис хот - Дадал сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 50 км /Хэнтий/	2020	2022	46,006.1	22,500.0	16,927.8	87.7	75.2	1.2020.05.04 2.2020.06.26	"Наранбулаг хан" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 88.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
					1,006.1	838.5	83.3	83.3	1.2022.01.21 2.2022.03.22		
XV.1.1.47	Эмээлт Шонхор худалдааны төвөөс Хурганы хэсэг хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 32 дугаар хороо/	2020	2022	2,231.3	338.3		0.0	0.0	1.2020.03.23 1.2020.04.24 2.2020.06.24	"Энигма констракшн" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Зураг төсөл, ажлын тоо хэмжээ бэлэн болоогүй байгаа тул төндөр шалгаруулалт зарлаагүй байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1-Төндөр зарласан огноо 2-Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.54	Баян-Уул сумаас Ульхан боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Дорнод, Баян-Уул сум/	2022	2024	49,820.0	1,080.0			0.0	1.2022.01.06 1.2022.02.23 1.2022.04.14		Төрийн нарийн бичгийн дарлын 2021.12.17-ны өдрийн А/157 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Нээхэд мөн адил нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд хуулийн дагуу шууд гэрээ байгуулахаар дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд 3 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, "Түм-Арвижж" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон
XV.1.1.55	Гэр хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам, 14 км /Дархан-Уул, Дархан сум/	2022	2023	12,000.0	480.0			0.0	1.2022.02.23 1.2022.03.30		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Гэвч дахин нэг ч оролцогч оролцоогүй.
XV.1.1.56	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлтэй хатуу хучилттай авто зам, 124.5 км /Дорнод/	2022	2025	114,044.9	2,502.4			0.0	1.2022.01.17 1.2022.03.04		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дорнод аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Дорнод аймгаас төндөр шалгаруулалтыг зарласан боловч Засгийн газрын 2022 оны 61 дүгээр тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар баталсан тул төндөр шалгаруулалтыг зогсоогоод байсан ба төндөрийг дахин зарлаж, нээсэн. Төндөрт 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй.
XV.1.1.57	Зэвсэгт хүчний 338 дугаар анги хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2022	2022	347.8	347.8			0.0	1.2022.01.18 2.2022.03.18	"Монгол зам групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.1.58	Норовлин сумаас Баян-Уул чиглэлтэй хатуу хучилттай авто зам, 71 км /Хэнтий, Норовлин сум, Дорнод, Баян-уул сум/	2022	2024	66,740.0	1,260.0			0.0	1.2022.01.28 2.2022.04.28	"Монгол зам групп" ХХК, "Голд өлзийт" ХХК-ийн түншлэл	Төрийн нарийн бичгийн дарлын 2021.12.17-ны өдрийн А/159 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан, Гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.59	Орон сууцны Залуус хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам, 1.09 км /Дорнод, Хэрлэн сум, 1 дүгээр баг/	2022	2022	1,500.0	1,500.0			0.0	1.2022.01.17 1.2022.02.25 2.2022.04.12	"Тол буянт зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дорнод аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжээлийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тамбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.63	Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн авто замаас Өргөн сум хүртэлх хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл /Дорноговь, Сайншанд сум/	2022	2023	3,700.0	355.4			0.0	1.2022.02.14 1.2022.03.21		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дорноговь аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, "Дорноговь АЗЗА" ТӨХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.1.1.64	Сумын доторхи авто замын шинэчлэл, /Өвөрхангай, Арвайхээр, Хархорин сум/	2022	2022	1,500.0	1,500.0			0.0	1.2022.02.21 2.2022.04.06 2.2022.04.15	"Отгоргүйн бүтээл" ХХК, "Өндөрсант хайрхан" ХХК	Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөр шалгаруулалтыг 3 бацад хуваан зарласан бөгөөд 2022.03.23-ны өдөр нээсэн. Төндөрийг үнэлж, Багц-1, -д Өндөрсант хайрхан ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгож, Багц 2-д Отгоргүйн бүтээл ХХК-тай 2022.04.15-ны өдөр, Багц-3-д Өндөрсант хайрхан ХХК-д 2022.04.06-ны өдөр гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.65	Сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 9.2 км /Сэлэнгэ, Хүдэр сум/	2022	2023	9,000.0	2,700.0			0.0	1.2022.01.17 2.2022.03.17	"ЗБИБ" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/159 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрт 4 оролцогч оролцсон. Төндөрийг үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.66	Сумын төвийн авто замын шинэчлэл /Сэлэнгэ, Цагааннуур сум/	2022	2023	925.4	80.0			0.0	1.2022.01.31 1.2022.03.10 2.2022.05.09	"Сэлэнгэ АЗЗА" ТӨХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/157 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул хүчингүй болсон. Иймд дахин зарласан. Төндөрт 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, "Сэлэнгэ АЗЗА" ТӨХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.1.1.67	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Архангай, Тариат сум/	2022	2023	2,500.0	160.0			0.0	1.2022.02.18 2.2022.04.27	"Авто зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.68	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Архангай, Хангай сум/	2022	2023	2,500.0	160.0			0.0	1.2022.02.16 2.2022.04.27	"Эвт-Уул" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Архангай аймгийн Гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.69	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Алтай сум/	2022	2023	2,500.0	1,000.0			0.0	1.2022.02.25 2.2022.04.11	"Гранд Реуд" групп ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1-Төндөр зарласан өнөө 2-Гэрээ байгуулсан өнөө	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.75	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.5 км /Сүхбаатар, Халзан сум/	2022	2022	1,894.9	1,894.9			0.0	1.2022.02.22 2.2022.05.04	"Ханан салхит" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 Дугаартай тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрийг 2022.04.08-ны өдөр нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, 2022.04.13-ны өдөр "Ханан салхит" ХХК-тай гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.76	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.5 км /Хэнтий, Дадал сум/	2022	2023	5,000.0	1,800.0			0.0	1.2022.02.15 2.2022.04.13	"Идэр ширэгү" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Хэнтий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.1.77	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км, 4 замын уулзвар /Сүхбаатар, Мөнххаан сум/	2022	2023	3,589.6	300.0			0.0	1.2022.01.27 1.2022.04.01		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон боловч шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, Ханан салхит ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон. Гэрээ байгуулж байна.
XV.1.1.78	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 6.9 км /Говьсүмбэр, Шивээговь сум/	2022	2024	5,355.6	200.0			0.0	1.2021.12.30 1.2022.02.23 1.2022.03.28 2.2022.05.10	"Даблюю экс пи" ХХК	Төрийн худалдан авах ажиллагааны газраас төндөр шалгаруулалтыг зарласан боловч Засгийн газрын 2022 оны 61 дүгээр тогтоолоор орон нутагт эрх шилжүүлсэн. Орон нутгаас төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарласан. Төндөрт 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, "Даблюю экс пи" ХХК-тай гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.79	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, явган хүний зам, гэрэлтүүлэг, шугам сүлжээний хамгаалалт, өөрчлөлттэй ажил, 2.3 км /Баян-Өлгий, Толбо сум/	2022	2023	2,976.5	1,300.0			0.0	1.2022.01.18 2.2022.03.24	"Жол" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.82	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замаас Борнуур сумын Дуган хад ам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 8.5 км /Төв, Борнуур сум/	2022	2023	8,500.0	360.0			0.0	1.2022.01.14 1.2022.03.10		Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрт 1 оролцогч оролцсон. Төндөрийг үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй. Иймд дахин зарласан. Төндөрийг 2022.04.13-ны өдөр нээхэд 4 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж "Алтай роуд" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон боловч Сангийн яаманд гомдол гарч дахин үнэлсэн. Төндөрийг үнэлж "Тэмүүн холдинг" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.1.1.83	Улаанбаатар-Чингис хот чиглэлийн авто замаас Өмнөдэлгэр сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 52.5 км /Хэнтий, Жаргалтхаан, Өмнөдэлгэр сум/	2022	2023	53,910.0	3,000.0			0.0	1.2022.01.03 2.2022.03.07	"Тэлшт плант" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/159 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.84	Улаан-Уул тойрсон авто зам, явган хүний зам болон унадаг дугуй, гүйлтийн зам талбай /Увс, Улаангом сум/	2022	2023	5,103.8	304.0			0.0	1.2022.01.11 1.2022.02.17 1.2022.03.25 1.2022.05.12		Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт төндөр шалгаруулалт зарласан. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг 2 удаа зарласан боловч нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй. Дахин зарласан.
XV.1.1.85	Уурхай, Сагсай сум чиглэлийн авто зам, гэрэлтүүлэг, шугам сүлжээ, 1.6 км /Баян-Өлгий, Өлгий, Сагсай сум/	2022	2023	1,850.4	700.0			0.0	1.2022.01.18 1.2022.03.31	"Жол" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрт 1 оролцогч оролцсон. Төндөрийг үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарласан. Төндөрт 1 оролцогч оролцсон бөгөөд "Жол" ХХК-тай гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.86	Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн А0602 дугаартай авто замаас Өгийнуур-Батцэнгэл-Ихтамир чиглэлийн А27 дугаартай мянганы замын хэвтээ авто замын ажлын 2 дугаар хэсэг, 7 км /Архангай/	2022	2023	6,300.0	1,500.0			0.0	1.2022.01.28 2.2022.04.17	"Саруул харгуй" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.1.87	Ховд-Алтай чиглэлийн авто замаас Чандмань сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 56.9 км /Ховд/	2022	2023	43,597.0	1,851.6			0.0	1.2021.12.28 1.2022.02.23 2.2022.04.18	"Хотгор зам" ХХК, "Жол" ХХК-ийн түншлэл	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/158 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжүүлэхийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.2.8	Хорооллын доторх авто замын засвар, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8 дугаар хороо, 6, 8, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 13 дугаар байр/	2020	2022	355.0	101.4	101.4	100.0	100.0	1.2020.04.01 1.2020.05.08 2.2020.07.10	"Би Эс Эм Жм" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Засвар шинэчлэлийн ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XV.1.2.9	Хөх эргийн авто замын засвар /Увс, Өндөрхангай сум/	2020	2023	700.0	107.7	107.5	84.6	99.8	1.2020.05.28 2.2020.07.28	"Дүүрэн шим" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Завсарын ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
	Шинэ			3,989.9	2,645.0	-		0.0			
XV.1.2.10	Сумын төвийн доторх авто замын их засвар /Дархан-Уул, Орхон сум/	2022	2023	2,689.9	1,345.0			0.0	1.2021.12.30 2.2022.03.07	"Жавхланта харгүй" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дархан-уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулсан.
XV.1.2.11	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын засвар, шинэчлэл, 1.4 км /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	2022	2022	1,300.0	1,300.0			0.0	1.2021.12.30 2.2022.02.25	"Өсөх урам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дархан-уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.4	IV, ТЭЗҮ			5,686.4	1,438.5	1,233.8	81.8	85.8			
	Шилжих			4,096.4	1,126.5	1,126.5	100.0	100.0			
XV.1.4.1	Нөмрөг-Сонгино чиглэлийн 167 км авто замаас Арцсуурь хилийн боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто замын зураг төсөв /Завхан/	2021	2023	1,000.0	126.5	126.5	100.0	100.0	1.2021.03.09 1.2021.04.15 2.2021.06.28	"Аварга зам" ХХК	Гэрээний эцсийн шатны тайлан болон Магадлалын ерөнхий дүгнэлт ирүүлсэн.
XV.1.4.2	Улаанбаатар - Дархан чиглэлийн 204.6 км авто замын техник эдийн засгийн үндэслэл болон инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах ажлын үлдэгдэл санхүүжилт	2017	2023	3,096.4	1,000.0	1,000.0	100.0	100.0		"Эм Си Ги Си жи ар" ХХК	Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрийн 128/ШШ2018/0532 дугаартай шийдвэрийн дагуу олгосон.
	Шинэ			1,590.0	312.0	107.3		34.4			
XV.1.4.3	Баруун 4 замын Уулаварын өргөтгөл, 3 дугаар 10 жилийн тойрог хүртэлх авто замын шинэчлэлийн зураг төсөв /Увс, Улаангом сум/	2022	2022	80.0	10.0			0.0	1.2022.01.25 1.2022.04.11		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Үнэлгээний хорооноос хураангуй жагсаалтыг үүсгэсэн. Төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, "Ихэрмөнх" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадвал, байршил	Хугацаа		Төсөв, өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжүүлтийн хувь	1.Төндөр зарласан өгнөө 2.Гэрээ байгуулсан өгнөө	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.2.1.6	Хараан голын гүүр /Сэлэнгэ, Алтанбулаг сум, 3 дугаар баг/	2020	2022	592.9	298.9				1.2022.02.11 1.2022.03.29		Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцсон бөгөөд шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлага хангаагүй.
XV.2.1.7	Чоно харайхын гүүр /Ховд, Дөргөн сум/	2020	2022	1,500.0	200.0		52.6	0.0	1.2020.04.07 2.2020.05.29	"Хотгор зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Ховд аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 66.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.2.1.8	Эзвийн голын 66.24 у/м төмөр бетон гүүр /Говь-Алтай, Шарга сум/	2020	2022	2,500.0	50.0		94.3	0.0	1.2020.12.16 2.2020.12.31	"Тобо" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 95.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
	Шинэ			18,121.5	8,429.1						
XV.2.1.9	Баруун голын бетон гүүр. 10 у/м /Увс, Өлгий сум/	2022	2022	300.0	60.0			0.0	1.2022.02.01 1.2022.03.29 2.2022.05.09	"Тэнгэрлэг хийц" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, "Тэнгэрлэг хийц" ХХК-тай гэрээ байгуулсан.
XV.2.1.10	Бархын голын төмөрбетон гүүр, 121.3 у/м, хайрган зам, 1.2 км /Хэнтий, Батширээт сум/	2022	2023	4,314.4	1,500.0			0.0	1.2022.01.03 2.2022.03.28	"ЗЗБ" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/161 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан.
XV.2.1.11	Бетон гүүр /Баян-Өлгий, Улаанхус сум, Хөх хөтөл баг/	2022	2023	1,000.0	343.0			0.0	1.2022.02.25 2.2022.04.11	"Гранд Рөүд" групп ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж байна.
XV.2.1.12	Дасгалын төмөр бетон гүүр, 35 у/м /Архангай, Тариат сум, Мөрөн баг/	2022	2022	1,600.0	1,600.0			0.0	1.2022.02.16 2.2022.04.13	"Эвт уул" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулах эрх олгосон.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
	Шилжих			8,555.3	4,522.0	-	33.9	-	1.2020.04.22 2.2020.06.19	"Биг монголиа Билдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажил 34.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.3.1.1	Дэлүүн болдог нисэх буудлын барилга /Хэнтий, Дадал сум/	2020	2022	8,475.3	4,475.3		33.8	0.0	1.2022.02.10 1.2022.04.04		Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон боловч шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарласан. Нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж байна.
XV.3.1.2	Нийтийн тээврийн автобусны буудал, 10 байрлал /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2020	2022	80.0	46.7		39.1	0.0	1.2020.07.10 1.2020.08.10 2.2020.10.12	"Шадар туслагч" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Говь-Алтай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
	Шинэ			7,515.3	1,500.0	-					
XV.3.1.3	Өлгий нисэх буудлын өргөтгөлийн барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2022	2023	2,515.3	500.0			0.0	1.2022.02.10 2.2022.03.23		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/189 дугаартай тушаалаар Иргэний нисэхийн ерөнхий газарт эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй.
XV.3.1.4	Хот хоорондын болон аймаг хоорондын зорчигч тээврийн авто буудал /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2022	2023	5,000.0	1,000.0			0.0	1.2022.01.18 2.2022.03.16	"Шинжүү" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Орхон аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.3.2	II. Их засвар			1,342.0	801.7	-	5.0	-			
	Шилжих			1,342.0	801.7	-	5.0	-			
XV.3.2.1	Автобусны буудлын тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2021	2022	1,342.0	801.7		5.0	0.0	1.2021.05.14 2.2021.07.06	"Цагаан толгойн нуур" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн.

Хянасан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга.

Боловсруулсан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн шинжээч

Д.Гэрэлням

Ч.Ренчиндамба

Н.Баярсайхан