



**ЗАМ, ТЭЭВРИЙН
ХӨГЖЛИЙН ЯАМ**

**№ 04.2.1 ГҮҮРИЙН БАРИЛГА, ИХ БОЛОН ЭЭЛЖИТ
ЗАСВАР, ШИНЭЧЛЭЛТИЙН АЖЛЫГ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:

Хяналт шалгалтын нэгжийн нэр:

Хяналт шалгалтын төрөл:

Үйл ажиллагааны чиглэл:

Хяналт шалгалтын удирдамжийн дугаар:

Огноо:/...../.....

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Хяналт шалгалт хийсэн объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийж эхэлсэн огноо:/...../.....

Хяналт шалгалт дууссан огноо:/...../.....

Шаардлага хангасан
асуултын тоо:

Хууль сахин
мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй
нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх
магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх
магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, хэсэг, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
			3	4	5	
I. Хэсэг. Баримт бичгийн бүрдэлттэй холбогдсон асуултууд			0	49		
1	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1 дэх хэсэг, Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 8.1 дүгээр зүйлийн 5 дахь заалт, Зам тээврийн хөгжлийн сайдын 2023 оны А/177 тушаалаар баталсан Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч этгээдэд тавих мэргэжилтэй ажилтны нөөц, техник, тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлыг илтгэх нэмэлт шаардлагын 5.2.3.2, 5.2.3.1 заалт	Бүх төрлийн замын байгууламжийг барих (Бүх төрлийн гүүр, тунель, газардоогуурх нүхэн гарам барих), Бүх төрлийн асфальтбетон, цементбетон, хөнгөвчилсөн хучилттай авто зам барих (Их засвар, шинэчлэлт) тусгай зөвшөөрөлтэй	0	20		
2	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5 дахь хэсэг	Зураг боловсруулах даалгавартай, зураг төсөлд инженер-геологи, геодезийн судалгаа хийгдсэн, зураг төслийн баримт бичгийн иж бүрдэлттэй	0	4		

3	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2 дахь хэсэг	Гүүрийн барилга, их болон ээлжит засвар, шинэчлэлтийн ажлыг эхлүүлэх, саадгүй хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зураг төсөл, чиг /трасс/, геодезийн цэгүүд, газар эзэмшүүлэх зөвшөөрөл зэргийг гүйцэтгэгчид хүлээлгэн өгч, ажил гүйцэтгэх талбайг чөлөөлөх асуудлыг шийдвэрлэсэн	0	4		
4	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.4, 20.5 дахь хэсэг	Гүүрийн барилга, их болон ээлжит засвар, шинэчлэлтийн ажлын ТЭЗҮ, зураг төсөлд эрх бүхий байгууллагаар баталгаажсан магадлалын дүгнэлттэй	0	4		
5	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2 дахь хэсэг, 28 дугаар зүйлийн 28.3 дахь хэсэг "Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, ашиглалтад оруулах журам"-ын 2.1 дэх заалт	Гүүрийн тэнхлэгийг хүлээлцсэн акттай, "Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, ашиглалтад оруулах журам"-ын дагуу барилгын ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл	0	4		
6	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5 дахь хэсэг, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсэг	Гүүрийн барилга, их болон ээлжит засвар, шинэчлэлтийн ажилд мөрдөгдөх байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, менежментийн төлөвлөгөөг баталгаажуулж, хэрэгжилтийг хангуулан ажилласан	0	4		
7	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.6, 20.7 дахь хэсэг	Бусад инженерийн шугам сүлжээтэй огтлолцсон бол техникийн нөхцөл авсан, хамгаалах арга хэмжээг авсан	0	3		
8	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1 дэх хэсэг, 22 дугаар зүйлийн 22.5 дахь хэсэг, 23 дугаар зүйлийн 23.1 дэх хэсэг	Гүүрийн барилга, их болон ээлжит засвар шинэчлэлтийн ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулан мөрдөж ажилладаг	0	3		
9	Авто замын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1 дэх хэсэг, "Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажлын техник, технологийн хяналтыг хэрэгжүүлэх журам"-ын 5.5 дахь заалт	Авто зам, замын байгууламжийн барилга угсралтын ажилд техник, технологийн хяналтыг эрх бүхий бүхий байгууллага захиалагчтай гэрээ байгуулан гүйцэтгэдэг	0	3		
II. Хэсэг. Гүүрийн барилга, их болон ээлжит засвар, шинэчлэлтийн ажил			0	135		
10	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5 дахь хэсэг, "Гүүр ба хоолойн барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага" ЗЗБНБД 31-001-2021-ын 2 дугаар бүлгийн 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 зүйл	Гүүрийн барилгын ажлын төлөвлөгөөг захиалагч болон зөвлөх байгууллагаар хугацаанд нь батлуулж мөрдөж ажилладаг	0	10		
11	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5 дахь хэсэг, "Гүүр ба хоолойн барилгын ажлын жишиг	Гүүрийн барилгын ажлын ажилбар тус бүрээр аргачлал боловсруулж зөвлөх багаар	0	10		

	техникийн шаардлага" 33БНБД 31-001-2021-ын 2 дугаар бүлгийн 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4 зүйл	баталгаажуулан мөрдөж ажилладаг				
12	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5 хэсэг, "Гүүр ба хоолойн барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага" 33БНБД 31-001-2021-ын 2 дугаар бүлгийн 2.4.2, 2.4.3 дахь зүйлүүд	Гүүрийн барилга угсралтын ажилд тавих чанарын хяналтын төлөвлөгөөг боловсруулж зөвлөх багаар хугацаанд нь баталгаажуулж, хэрэгжилтийг хангуулж ажилладаг	0	10		
13	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5 дахь хэсэг, "Гүүр ба хоолойн барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага" 33БНБД 31-001-2021-ын 1.8-р хэсгийн 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4 дэх зүйлүүд, МУЗГ-ын 2011 оны 311 тогтоолын "Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам"-ын 4.1.4 заалт	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд, аваар ослоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө гаргаж, байгууллагын дотоод хяналтыг хэрэгжүүлж ажилладаг	0	10		
14	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5 дахь хэсэг, "Гүүр ба хоолойн барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага" 33БНБД 31-001-2021-ын 2.11 дахь хэсгийн 2.11.1 дэх зүйл	Талбайн лабораторитой, туршилтын тоног төхөөрөмж, геодезийн тоног төхөөрөмжийг баталгаажуулсан, геодезийн тэмдэгтийг бэхэлсэн	0	5		
15	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5 дахь хэсэг, "Гүүр ба хоолойн барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага" 33БНБД 31-001-2021-ын 1.8 дахь хэсгийн 1.8.2-ийн зүйлийн (а), 2.1 дэх хэсгийн 2.1.6, 2.9.1 зүйлүүд	Түр байрын газрын зөвшөөрлийг холбогдох байгууллагаас авч, түр байрын, ажлын талбайн зохион байгуулалтыг бүрэн хангасан, талбай зохион байгуулалтын зургийг зөвлөх багаар хянуулсан	0	5		
16	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5 дахь хэсэг, "Гүүр ба хоолойн барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага" 33БНБД 31-001-2021-ын 2.12 дугаар хэсгийн 2.12.1, 2.12.2, 2.12.3 дахь зүйлүүд, MNS 4597:2014, MNS 4596:2014 стандартын шаардлагууд	Гүүрийн барилгын ажилд ашиглаж буй түр зам, түр гүүрийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг зохион байгуулалтын зургийг гаргаж батлуулан, замын тэмдэг, тэмдэглэгээг стандартын дагуу байрлуулсан.	0	5		
17	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5 дахь хэсэг, "Гүүр ба хоолойн барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага" 33БНБД 31-001-2021-ын 2.6 дахь хэсгийн 2.6.4, 2.6.5 дахь зүйлүүд, Газрын тухай хуулийн 27 дугаар зүйл	Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглах гэрээг байгуулж, газрын зөвшөөрөл болон ус ашиглах зөвшөөрлийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу авсан	0	5		
18	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5 дахь хэсэг, "Гүүр ба хоолойн барилгын ажлын жишиг	Гүүрийн ажилд ашиглах технологийн голлох техник, тоног төхөөрөмжийн танилцуулгыг зөвлөх багт	0	10		

	техникийн шаардлага" 33БНБД 31-001-2021-ын 2.8 дугаар хэсгийн 2.8.1 дэх хэсэг	танилцуулж, кран, өргөх төхөөрөмж, тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмжийг шалган туршиж, мэргэжлийн байгууллагын болон үйлдвэрлэгчийн баталгаа гаргуулсан				
19	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5 дахь хэсэг, "Гүүр ба хоолойн барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага" 33БНБД 31-001-2021-ын Бүлэг 3	Гүүрийн ажилд ашиглаж буй бетон, арматур, барьцалдуулагч болон дүүргэгч материалыг шинжилгээнд хамруулсан, талбайн туршилт шинжилгээг техникийн шаардлагад заасан давтамжийн дагуу хийж гүйцэтгэсэн	0	10		
20	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5 дахь хэсэг, "Гүүр ба хоолойн барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага" 33БНБД 31-001-2021-ын 4, 5 дахь бүлэг	Гүүрийн суурь, тулгуурын ажлын арматурлалт, хэв хашмалыг зураг төслийн дагуу гүйцэтгэж зөвлөх багаар баталгаажуулсан	0	10		
21	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5 дахь хэсэг, "Гүүр ба хоолойн барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага" 33БНБД 31-001-2021-ын 4, 6 дахь бүлэг	Гүүрийн алгасал байгууламж, дугуй цохигч, зорчих хэсэг, хэв гажилтын заадас, дамжих хавтан болон бусад бүтээцийн арматурлалт, хэв хашмалыг зургийн дагуу гүйцэтгэж зөвлөх багаар баталгаажуулсан	0	10		
22	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5 дахь хэсэг, "Гүүр ба хоолойн барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага" 33БНБД 31-001-2021-ын Бүлэг 5	Гүүрийн суурь, тулгуур, хөндлөн нурууны ажлыг зургийн дагуу гүйцэтгэж, геодезийн хэмжилтийг зөвлөх багаар баталгаажуулсан	0	10		
23	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5 дахь хэсэг, "Гүүр ба хоолойн барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага" 33БНБД 31-001-2021-ын Бүлэг 6	Гүүрийн алгасал байгууламж, дугуй цохигч, зорчих хэсэг, дамжих хавтан, болон бусад бүтээцийг зургийн дагуу гүйцэтгэж геодезийн хэмжилтийг зөвлөх багаар баталгаажуулсан	0	10		
24	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5 дахь хэсэг, "Гүүр ба хоолойн барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага" 33БНБД 31-001-2021-ын 3 дугаар бүлгийн 3.7.4, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 3.9 дэх заалтууд	Бетоны гадаргуугийн арчлалт, хамгаалалтын ажил хийсэн	0	5		
25	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5 дахь хэсэг, "Гүүр ба хоолойн барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага" 33БНБД 31-001-2021-ын 7.6-р заалт	Голын гольдрилын нөхөн сэргээлт, барилгын талбайн цэвэрлэгээ хийсэн	0	5		
В. Гүүрийн дөхөлтийн замын ажил				15		
26	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5 дахь хэсэг, Авто зам, замын байгууламжийн барилгын	Гүүрийн дөхөлтийн замын далан, суурь, хучилтад ашиглах дүүргэгч материалыг шинжилгээнд хамруулсан, орц	0	4		

	ажлын жишиг техникийн шаардлага" ЗЗБНБД 31-008-2016-ийн 425, "Гүүр ба хоолойн барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага" ЗЗБНБД 31-001-2021-ын 7 дугаар бүлгийн 7.2 дахь хэсэг,	тогтоолгосон, туршилт шинжилгээ хийлгэсэн				
27	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5 дахь хэсэг, "Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага" ЗЗБНБД 31-008-2016-ийн 202 зүйл	Гүүрийн дөхөлтийн замын далан, суурь, хучилтын ажлыг зургийн дагуу гүйцэтгэж, геодезийн хэмжилтийг зөвлөх багаар баталгаажуулсан	0	4		
28	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5 дахь хэсэг, "Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага" ЗЗБНБД 31-008-2016-ийн 425-р зүйл, 1402, 1403.8, 1403.9 заалт	Гүүрийн дөхөлтийн замын далан, дэд суурь, цементээр бэхжүүлсэн болон бусад бэхжүүлсэн суурийн дүүргэгч материалын ачаа даацын харьцааг тогтоож, нягтруулалтыг ажлын аргачлалын дагуу гүйцэтгэж, талбайн нягтыг техникийн шаардлагад заасан давтамжийн дагуу шалгаж зөвлөхөөр баталгаажуулсан	0	4		
29	Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5 дахь хэсэг, "Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажлын жишиг техникийн шаардлага" ЗЗБНБД 31-008-2016-ийн 1900-р бүлэг, MNS 4597:2014, MNS 4759:2014, MNS 4596:2014	Гүүр, гүүрийн дөхөлтийн замд замын тэмдэг, тэмдэглэгээг стандартын дагуу байрлуулсан	0	4		
Г. Өмнөх шалгалтын түүх						
30	Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.9.8 дахь заалт	Улсын байцаагчийн хугацаатай үүрэг даалгаварыг биелүүлсэн, тогтоосон хугацаанд хариу ирүүлсэн.	0	10		
НИЙТ ОНОО			0	210		

Хяналт шалгалтаар авах арга хэмжээний биелэлт	Биелэлт
Гүйцэтгэлийн шалгалтаар авах арга хэмжээ	Биелэлт

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
<i>Хяналт шалгалт хийсэн албан тушаалтан</i>	<i>Хяналт шалгалт хийсэн албан тушаалтан</i>	<i>Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан</i>
<i>/Албан тушаал/</i>	<i>/Албан тушаал/</i>	<i>/Албан тушаал/</i>

<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>	<i>/ овог, нэр/</i>
<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тэмдэг/</i>	<i>/ гарын үсэг, тамга/</i>

Тайлбар:

.....

.....